

I. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS SANTIAGO 2023

1. ANTECEDENTES GENERALES.

El Instituto Nacional de Deportes, en adelante IND, tiene, entre otros, la función de fomentar la construcción de recintos e instalaciones deportivas, su modernización y desarrollo, y contribuir con la información técnica para estos efectos, así como la gestión eficiente de la capacidad instalada.

2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.

En concordancia con la Ley de Presupuesto del sector público y sus modificaciones, el IND financió una serie de obras de infraestructura a través de 2 modalidades:

2.1 Iniciativas de Inversión¹.

INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN OBRA DEPORTIVA					
Obras Subtítulo 31	Ejecución 2020 M\$	Ejecución 2021 M\$	Ejecución 2022 M\$	Ejecución 2023 M\$	TOTAL Miles de \$
Construcción Parque Deportivo Estadio Nacional	395.328	6.097.935	9.041.577	7.733.606	23.268.446
Centro De Entrenamiento Hockey Césped	-	4.909.212	1.814.002		6.723.214
Polideportivo Centro De Deportes De Contacto	-	328.719	3.801.302	8.883.673	13.013.694
Polideportivo Centro Entrenamiento Paralímpico	-	848.618	2.840.356	9.234.529	12.923.503
Centro De Entrenamiento Del Tenis Y Deportes De Raquetas	-	-	679.897	20.487.269	21.167.166
Centro De Entrenamiento De Deportes Colectivos Y Explanada De Deportes Urbanos	-	-	42.734	36.889.250	36.931.984
Centro De Entrenamiento Del Atletismo M. Recordón	-	-	1.284.977	20.868.464	22.153.441
Centro Entrenamiento De Los Deportes Acuáticos	-	-	51.653	54.764.836	54.816.489
Conservación Coliseo Estadio Nacional	-	-	-	5.488.611	5.488.611
Conservación Patíndromo Estadio Nacional	-	-	-	1.611.629	1.611.629
Conservación Polideportivo Stgo 2014 Estadio Nacional	-	-	-	1.371.421	1.371.421
Conservación Polideportivo Car	-	-	-	326.779	326.779
Conservación Residencia Car Etapa II	-	-	701.841	185.219	887.060
Conservación Parque Estadio Nacional	-	-	-	861.674	861.674

¹ Las obras marcadas en azul generan arrastre para el año 2024

Conservación Esp. Exteriores Residencia Deportiva Car	-	474.763	24.255	-	499.018
Ampliación Polideportivo Centro Elige Vivir Sano Comuna De Lo Espejo	-	-	429.057	829.128	1.258.185
Conservación Pavimento Cancha Patín Hockey E.N.	18.106	172.970	-	-	191.076
Mejoramiento De Cancha Hockey Patín, E.N.	263.518	-	-	-	263.518
TOTAL	676.952	12.832.217	20.711.651	169.536.088	203.756.908

2.2 Transferencias de Capital.

TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA OBRA DEPORTIVA			
Nº	Obras Subtítulo 33	Entidad	Ejecución 2022 M\$
2.2.1	Recintos Deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 2023 Ceo 5 Béisbol Y Softbol	Comité Olímpico de Chile (COCH)	6.499.337
2.2.2	Centro Ecuestre - Polígono Tiro PANAM	Corporación Santiago 2023	1.783.638
2.2.3	Conservación Estadio Municipal La Pintana	Ilustre Municipalidad de La Pintana	1.200.000
2.2.4	Parque Deportivo Peñalolén	Ilustre Municipalidad de Peñalolén	6.000.000

2.2.1 Recintos Deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos.

FICHA DE TRANSFERENCIA					
CONVENIO DE TRANSFERENCIA					
Nombre	Convenio de transferencia de recursos al Comité Olímpico de Chile (COCH) para la ejecución del proyecto "Recintos deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 2023".				
Alcance	El recinto deportivo Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 2023 contempla los siguientes proyectos: <ul style="list-style-type: none"> • Centro de entrenamiento de béisbol y softbol (CEO-5) • Centro de Entrenamiento de Voleibol (CEO-6) • Obras de urbanización, estacionamientos y accesos. 				
Asignatario	Comité Olímpico de Chile (COCH)	RUT	70.269.800-6		
Resol. Afecta	Nº9/ 13-05-2022	TDR	06-06-2022		
Vigencia	Hasta el 30/07/2023	Observación	Modif. CGR		
MONTOS					
Monto total:	\$9.127.000.000	1º cuota	\$6.499.337.000	10-06-22	Transferido
		2º cuota	\$2.627.663.000	N/A	N/A
MODIFICACIONES					
Modificación 1	Resol. Afecta Nº34 del 16/10/23	0 día corrido	Disminución	-2.627.663.000	
Observación:	La Resolución Afecta Nº34 que modifica convenio de transferencia, fue representada por la CGR mediante oficio E412878/2023 de fecha 07-10-2023. A la fecha se han realizado reuniones telemáticas y presenciales entre IND y CGR para subsanar observaciones de la representación.				

RESUMEN	
Monto Total	\$6.499.337.000.-
Plazo total:	Hasta 31/05/2024
Fecha de inicio de las obras:	Agosto 2022
Fecha Término contractual	Mayo 2024
Término real de obra:	Centro de entrenamiento béisbol y softbol : Julio 2023
	Centro de entrenamiento de Voleibol: En Ejecución.
	Obras de urbanización (voleibol): En Ejecución.

2.2.2 Centro Ecuestre – Polígono de Tiro PANAM.

FICHA DE TRANSFERENCIA	
CONVENIO DE TRANSFERENCIA	
Nombre	"Convenio De Transferencia De Recursos a la Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023". Contempla lo siguientes proyectos: <ul style="list-style-type: none"> • Polígono de Tiro CODEFEN Pudahuel (Santiago) • Escuela de Equitación Regimiento Granaderos (Quillota)
Asignataria	Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023. R.U.T. N° 65.180.131-1
Resolución que aprueba	Resolución N°31 de 22/12/2022, Tomada de Razón con Alcances por CGR con fecha 28/12/2022
Monto	M\$1.783.638
Plazo inicial	22 de diciembre de 2022
Inicio del Convenio	22/12/2022 Transferencia 1ra cuota
MODIFICACIONES:	

RESUMEN:	
Monto total	M\$1.783.638
Plazo total	374 días
Fecha de inicio de obras	22 de diciembre de 2022
Fecha de término contractual	31 de diciembre de 2023 o hasta la aprobación total de la rendición de cuenta final del proyecto.
Término real de obras	<ul style="list-style-type: none"> - Polígono de Tiro CODEFEN Pudahuel (Santiago) - Escuela de Equitación Regimiento Granaderos (Quillota)

2.2.3 Conservación Estadio Municipal La Pintana

FICHA DE TRANSFERENCIA	
CONVENIO DE TRANSFERENCIA	

Nombre	Convenio de transferencia para la ejecución de "Conservación Parque Deportivo Rugby La Pintana"
Asignataria	Ilustre Municipalidad de La Pintana
Resolución que aprueba	RESOLUCIÓN EXENTA Nº NC-03744/2022
Monto transferido	\$ 1.200.000.000.-
Modificación CONVENIO EN TRAMITE	\$210.344.668

2.2.4 Parque Deportivo Peñalolén

FICHA DE TRANSFERENCIA	
ANTECEDENTES DEL CONVENIO	
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA	RESOLUCIÓN EXENTA Nº NC-03577/2022
FECHA DE CONVENIO	16 DE DICIEMBRE 2022
MONTO DE TRANSFERENCIA (\$)	\$ 6.000.000.000.-
FECHA TRANSFERENCIA DE RECURSOS	27 de diciembre de 2022
FECHA VIGENCIA DE CONVENIO	Res. Exenta NC-03577/2022; Resuelvo 1º, "APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS (...)", en CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: desde 16/12/2022 "(...) hasta el cumplimiento de todas las obligaciones en él establecidas, o bien hasta la restitución parcial o total de los recursos transferidos, según corresponda".
VIGENCIA DE PLAZO PARA EJECUTAR LAS OBRAS	Res. Exenta NC-03577/2022; Resuelvo 1º, "APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS (...)", en "CLÁUSULA UNDÉCIMA": las obras deberán estar completamente terminadas dentro de los 330 días de transferidos los recursos. Considerando la fecha de inicio el día 16/12/2022 (inclusive), más 330 días corridos el plazo máximo es 10/11/2023.
MODIFICACIÓN CONVENIO EN TRÁMITE	Solo aumento de Plazo hasta diciembre de 2024
MANDATO ²	
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA	RESOLUCIÓN EXENTA Nº NC-03577/2022
FECHA DE MANDATO	16 DE DICIEMBRE DE 2022

² El Convenio de Transferencia, se encuentra complementado por un Mandato mediante el cual, la I. Municipalidad de Peñalolén, encomienda al IND la gestión técnica y administrativa para el desarrollo del proyecto.

VIGENCIA DE PLAZO PARA EJECUTAR LAS OBRAS, SEGÚN MANDATO	Res. Exenta NC-03577/2022; Resuelvo 2º, "APRUEBA MANDATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (...)", en "CLÁUSULA SEXTA": las obras deberán estar completamente terminadas a más tardar el día 30 de septiembre de 2023.
UNIDAD TÉCNICA	Instituto Nacional de Deportes

3. OBRAS RELEVANTES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA³.

3.1 Construcción Parque Deportivo Estadio Nacional.

Proyecto de arquitectura y construcción que aborda un área de intervención de aproximadamente 310.000m², de un total del predio de 577.700m², y que consta de: un Proyecto de Arquitectura, Paisajismo y Accesibilidad Universal, Proyecto de iluminación, Proyecto de Cálculo estructural, Proyecto eléctrico, Proyecto de riego, Proyecto sanitario, Proyecto de pavimentación aceras exteriores, Proyecto de aguas lluvias interior, Proyecto de señalética, entre otros.

La Construcción del Parque Deportivo Estadio Nacional tiene por finalidad cumplir con los siguientes objetivos: a) Poner en valor el Estadio Nacional como área recreativa y de deporte profesional y social y b) Adecuar el recinto deportivo al uso deportivo que exigen los distintos deportes profesionales, que se celebrarán en sus dependencias, en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

FICHA DE OBRA 858-73-LR20	
CONTRATO INICIAL	
Nombre	Construcción Parque Deportivo Estadio Nacional 2do Llamado
Empresa Contratista	(UTP) Constructora De Vicente Y Parques Hernán Johnson Limitada R.U.T. N° 53.335.621-4
Resolución que adjudica	RESOLUCIÓN N°3, TOMADA DE RAZÓN CON ALCANCE EL 01/04/2021
Resolución que aprueba	Resolución Exenta N°875 de 06/05/2021

³Es importante señalar que los montos de las obras que se detallarán a continuación, contienen únicamente a las obras civiles no contemplando gastos asociados como lo son las obras preliminares, asesorías o consultorías técnicas. Para las referencias totales se recomienda revisar la tabla del punto 2.1, página 1, relativa a las iniciativas de inversión.

Monto inicial	19.998.888.888.-					
Plazo inicial	300 días corridos					
Entrega de terreno	07/05/2021					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N°422	25/02/22	76 días corridos	\$ 0		
Modificación 2	Res. Ex. N°1969	05/08/22	84 días corridos	\$2.025.714.355		
Modificación 3	Res. Ex. N°327	10/02/23	143 días corridos	\$381.420.407		
Modificación 4	Res. Ex. N°3324	1/12/2022	0 días corridos	\$-207.201.829		
Modificación 5	Res. Ex. N°1438	25/05/2023	146 días corridos	\$940.419.251		
Modificación Reajuste	Res. Ex. N°2352	16/08/2023	0 días corridos	\$2.755.549.264		
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
No informa a ITOD rotura media tensión.	UTM	\$106,952	Cobrada	3860	30/12/22	24
No acatar instrucciones del ITOD.	UF	\$259,147	Cobrada	3860	30/12/22	24
No informar al ITOD hallazgo.	UTM	\$108,342	Cobrada	947	13/4/23	24
Demora en reposición de cableado (torre 4).	UF	7,753,000	Cobrada	3789	29/12/22	22
Difusión de imágenes	UF	\$ 158,745	Cobrada	1112	2/05/23	25
No acata instrucciones ITOD	UF	\$ 160,780	Cobrada	624	10/03/23	24
No acata instrucciones ITOD	UF	\$ 20,822,618	Por cobrar en Retenciones	3205	6/11/23	
Atraso en Término de Obra	SEGUN CALCU LO BASES 106	\$ 882,929,669	Sin Efecto	2757	22/9/23	
Deja sin efecto Resol. 2757			Deja sin efecto	3464	28/11/23	
RESUMEN:						
Monto total	\$ 21.843.361.626					
Plazo total	749 días corridos					
Fecha de inicio de obras	07/05/2021					
Fecha término contractual	26/05/2023					

3.2 Construcción Centro de Entrenamiento Hockey Césped del Estadio Nacional.

Obra de construcción que incorpora la instalación de dos canchas completamente equipadas, con iluminación, espacios para calentamiento, oficinas, baños y camarines.

FICHA DE OBRA 858-29-LR20						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	Diseño y Construcción Centro de Entrenamiento Hockey Césped, Estadio Nacional					
Empresa Contratista	Constructora Sudamericana S.A. R.U.T. N° 96.982.890-1					
Resolución que adjudica	RESOLUCIÓN N°29, TOMADA DE RAZÓN CON ALCANCE EL 11/11/2020					
Resolución que aprueba	Resolución Exenta N°2763 de 24/12/2020					
Monto inicial	\$5.693.884.700.-					
Plazo inicial	270 días corridos					
Entrega de terreno	28/12/2020					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N°1996	23/09/21	71 días corridos	354.860.930		
Modificación 2	Res. Ex. N°2794	07/12/21	58 días corridos	572.625.516		
MULTAS						
Motivo	UTM /UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
No acata instrucciones ITOD	UTM	\$1.300.125	COBRADA	02110	1/10/2021	PAGO DEPOSITADO EN SUCURSAL N° 849 LAS CONDES EL 13/12/2021
Atraso en término de contrato.		\$203.601.453	SIN EFECTO POR RES 2773/2022 DEL 18/10/2022	01574	30/06/2022	SIN EFECTO POR RES 2773/2022 DEL 18/10/2022
RESUMEN:						
Monto total	\$ 6.621.371.146.-					
Plazo total	399 días corridos					
Fecha de inicio de obras	28/12/2020					
Fecha término contractual	31/01/2022					

3.3 Diseño y Construcción Polideportivo Centro de Deportes de Contacto (CEDC).

Proyecto que considera la construcción de un polideportivo de deportes de contacto, la habilitación de espacios deportivos para entrenamiento y competencia, camarines, baños,

áreas administrativas, bodegas y graderías, en una superficie estimada en torno a los 8000m², en los cuales se desarrollarán las disciplinas de judo, kárate, lucha y taekwondo en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

FICHA DE OBRA 858-114-LR20						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	Diseño y Construcción Polideportivo Centro de Deportes de Contacto, Estadio Nacional					
Empresa Contratista	Constructora Sudamericana S.A. R.U.T. N° 96.982.890-1					
Resolución Adjudicación	RESOLUCIÓN N°6, TOMADA DE RAZÓN CON ALCANCE EL 15/04/2021					
Resolución que aprueba	Resolución Exenta N°1050 de 28/05/2021					
Monto inicial	\$9.914.463.961.-					
Plazo inicial	450					
Entrega de terreno	01/06/2023					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 2074	19/08/2022	50 días corridos			\$97.426.900
Modificación 2	Res. Ex. N° 3517	15/12/2022	286 días corridos			\$0
Modificación 3	Res. Ex. N° 3829	30/12/2022	15 días corridos			\$310.168.651
Modificación 4	Res. Ex. N° 1790	28/06/2023	42 días corridos			\$928.710.621
Modificación Reajuste	Res. Ex. N° 2047	19/07/2023	0 días corridos			\$1.752.037.668
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
Inadmisibilidad de las entregas de los diseños	UTM	\$2.377.890	Cobrada	3184	23/11/22	14
RESUMEN:						
Monto total	\$13.002.807.801					
Plazo total	843					
Fecha de inicio de obras	01/06/2021					
Fecha término contractual	22/09/2023					

3.4 Polideportivo Centro de Entrenamiento Paralímpico (CEP).

Construcción de un recinto polideportivo para la competencia y el alto rendimiento de deportes paralímpicos, que cuenta con multicancha, sala de musculación, sala de power lifting, sala de bochas, sala para tenis de mesa, sala goalball, áreas de administración, zonas médicas, y espacio para técnicos y deportistas. El aforo estimado en el recinto es de aproximadamente unas 3.000 personas y una superficie a construir que supera los 6.190 metros cuadrados, y que abarcará las

necesidades especiales que demandan los deportistas paralímpicos que representan a Chile en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

FICHA DE OBRA 858-109-LR20						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	"CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO ENTRENAMIENTO PARALÍMPICO, ESTADIO NACIONAL"					
Empresa Contratista	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN CHILE S.A. RUT: 96.825.130-9					
Resolución adjudicación	RESOLUCIÓN N°4, TOMADA DE RAZÓN CON ALCANCE EL 12/04/2021					
Resolución que aprueba	Resolución Exenta N°1046 de 28/05/2021					
Monto inicial	\$9.532.921.407					
Plazo inicial	450 días corridos					
Entrega de terreno	16/06/2021					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 2550	18/11/2021	104 días corridos	\$39.770.632		
Modificación 2	Res. Ex. N° 1055	27/04/2023	62 días corridos	\$243.584.217		
Modificación 3	Res. Ex. N° 3796	29/12/2022	236 días corridos	\$0		
Modificación 4	Res. Ex. N° 2717	14/09/2023	45 días corridos	\$1.448.737.713		
	Res. Ex. N° 2717	14/09/2023	-76 días corridos			
Modificación Reajuste	Res. Ex. N°2653	11/09/2023	0 días corridos	\$1.729.986.250		
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
Profesional Residente Ausente	UTM	\$612.744	Cobrada	282	03/02/2023	18
Atrasos en la entrega de los proyectos.	UTM	\$2.938.010	Cobrada	1110	12/05/2023	13
RESUMEN:						
Monto total	\$12.995.000.219					
Plazo total	821 días corridos					
Fecha de inicio de obras	16/06/2021					
Fecha término contractual	15/09/2023					

3.5 Mejoramiento Centro de Entrenamiento del Tenis y Deportes de Raquetas (CETR).

Proyecto que considera las instalaciones para la práctica de alto rendimiento del tenis, squash y racquetball y para el entrenamiento de deportistas de tenis adaptado. Además, este proyecto considera la instalación de una estructura y la remodelación del "Court Central Anita Lizana", ubicado al interior del recinto del Estadio Nacional, adicionando una edificación para la práctica de los deportes en recintos cerrados. En el detalle, contempla la construcción de 4 canchas de racquetball, 4 canchas de squash, mejoramiento del court central, 10 canchas de tenis de

arcilla, 3 canchas de tenis de cemento, graderías áreas verdes y zonas de circulación, entre otros.

FICHA DE OBRA 858-9-LR22						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	MEJORAMIENTO CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL TENIS Y DEPORTES DE RAQUETAS, ESTADIO NACIONAL					
Empresa Contratista	Constructora Sudamericana S.A. R.U.T. N° 96.982.890-1					
Resolución Adjudicación	RESOLUCIÓN N°16, TOMADA DE RAZÓN CON ALCANCE EL 05/09/2022					
Resolución que aprueba	Resolución Exenta N°2597 de 30/09/2022					
Monto inicial	\$19.418.001.599					
Plazo inicial	350 días corridos					
Entrega de terreno	03/10/2022					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 2374	18/08/2023	0 días corridos	\$958.563.730		
Modificación 2	Res. Ex. N° 3873	29/12/2023	0 días corridos	\$654.071.154		
Modificación Reajuste	Res. Ex. N° 2024	18/07/2023	0 días corridos	\$ 212.091.589		
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
RESUMEN:						
Monto total	\$20.588.656.918					
Plazo total	350 días corridos					
Fecha de inicio de obras	03/10/2022					
Fecha término contractual	18/09/2023					

3.6 Construcción Polideportiva de Deportes Colectivos y Explanada Deportes urbana (CECO).

Construcción de recinto deportivo de alto estándar internacional que apoyará el proceso formativo y competitivo, posibilitando la práctica inclusiva y de alto rendimiento de múltiples disciplinas asociadas a deportes colectivos como: gimnasia, balonmano, vóleybol, básquetbol, deportes urbanos (BMX, skateboarding, park y street), entre otros.

FICHA DE OBRA 858-30-LR22	
CONTRATO INICIAL	
Nombre	Construcción Polideportivo Deportes Colectivos y Explanada de Deportes Urbanos, Estadio Nacional
Empresa Contratista	CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A., R.U.T. N° 76.948.230-K,
Resolución Adjudicación	RESOLUCIÓN N°19, TOMADA DE RAZÓN CON ALCANCE EL 13/09/2022

Resolución que aprueba	Resolución Exenta N°2697 de 07/10/2022					
Monto inicial	\$36.592.888.888					
Plazo inicial	300 días corridos					
Entrega de terreno	11/10/2022					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 2233	03/08/2022	35 días corridos	\$0		
Modificación 2	Res. Ex. N° 2582	01/09/2023	0 días corridos	\$367.691.499		
Modificación Gastos Generales	Res. N° 32	05/10/2023	0 días corridos	\$369.245.527		
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
RESUMEN:						
Monto total	\$37.329.825.914					
Plazo total	335 días corridos					
Fecha de inicio de obras	11/10/2022					
Fecha término contractual	11/09/2023					

3.7 Reposición Estadio Atlético (CEAT) Mario Recordón (CEAT).

Obra que contempla la reposición de la pista atlética y el área de entrenamiento para lanzamientos. Adicionalmente, incluye la reposición y construcción de oficina, servicios higiénicos, áreas multiuso, sala de fisioterapia, pista de entrenamiento indoor, sala de musculación, sala de monitores, sala de cardio multiuso, graderías y áreas verdes, entre otras. La iniciativa está destinada a posibilitar la práctica inclusiva y de alto rendimiento de diferentes disciplinas asociadas al atletismo como lanzamiento, salto y velocidad.

FICHA DE OBRA 858-32-L222						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	Reposición Centro de Entrenamiento de Atletismo Mario Recordón Estadio Nacional					
Empresa Contratista	CONSTRUCTORA SUDAMERICANA CHILE S.A.					
Resolución Adjudicación	RESOLUCIÓN N°17, TOMADA DE RAZÓN CON ALCANCE EL 15/09/2022					
Resolución que aprueba	NC-02775/2022					
Monto inicial	\$23.521.414.312					
Plazo inicial	350 días corridos					
Entrega de terreno	19/10/2022					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 2682/2023	12/09/2023	0 días corridos	\$ 217.347.235		
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago

RESUMEN:						
Monto total	\$23.738.761.547					
Plazo total	350 días					
Fecha de inicio de obras	19/10/2022					
Fecha término contractual	04/10/2023					

3.8 Reposición Centro de Entrenamiento Deportes Acuático EN (CEDA)

3.8.1 Diseño Centro Acuático:

FICHA DE OBRA TRATO DIRECTO						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	Diseño de Arquitectura y Especialidades en el Proyecto "Remodelación y Ampliación Centro de Entrenamiento de los Deportes Acuáticos"					
Empresa Contratista	IGLESIAS ARQUITECTOS LIMITADA, RUT N° 78.406.940-0					
Resolución que aprueba	RE N°584 de 16/03/2022					
Monto inicial	UF 13.360					
Plazo inicial	600 días corridos					
Entrega de terreno	03/05/2022					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1 Términos de Referencia	Res Ex N°926	26/04/2022	0 días corridos			\$0
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
RESUMEN:						
Monto total	UF 13.360					
Plazo total	600 días corridos					
Fecha de inicio de obras	03/05/2022					
Fecha término contractual	24/12/2023					

3.8.2 Construcción Centro Acuático:

El proyecto considera a) la construcción de una nueva piscina cubierta, en el lugar en donde se ubicaba la piscina exterior y b) Obras de remodelación del Centro Acuático existente, con objeto de adaptarlo a nuevas exigencias programáticas y actualizarlo a las normativas de construcción vigentes, en el marco de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023.

FICHA DE OBRA 858-80-LR22	
CONTRATO INICIAL	
Nombre	Reposición Centro de Entrenamiento de los Deportes Acuáticos, Estadio Nacional
Empresa Contratista	CONSORCIO MOLLER DVC SPA
Resolución Adjudicación	RESOLUCIÓN N°26, TOMADA DE RAZÓN CON ALCANCE EL 29/11/2022
Resolución que aprueba	NC-03634/2022

Monto inicial	\$50.586.107.852					
Plazo inicial	250 días corridos					
Entrega de terreno	27/12/2022					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 2706/2023	14/19/2023	24 días corridos	\$959.668.357		
Modificación 2	Res. Ex. N° 2970/2023	13/10/2023	16 días corridos	\$2.687.961.572		
Modificación 3	Res. Ex. N° 2973/2023	13/10/2023	0 días corridos	\$911.029.673		
Modificación 4	Res. Ex. N°		días corridos			
Modificación 5	Res. Ex. N°		días corridos			
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
RESUMEN:						
Monto total	\$55.144.767.454					
Plazo total	290 días corridos					
Fecha de inicio de obras	27/12/2022					
Fecha término contractual	13/10/2023					

4. OBRAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

El Instituto Nacional de Deportes (IND) llevó a cabo numerosas intervenciones de conservación de infraestructura deportiva con objeto mejorar espacios físicos y garantizar que las instalaciones cumplieran con los estándares requeridos, en el marco de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023.

4.1 OBRAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADIO NACIONAL.

4.1.1 Conservación Coliseo Estadio Nacional – Pista Atlética.

FICHA DE OBRA TRATO DIRECTO	
CONTRATO INICIAL	
Nombre	Conservación Pista Atlética, Coliseo Central, Estadio Nacional
Empresa Contratista	SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA SPORTS TECH COMPANIA LIMITADA
Resolución Adjudicación	RESOLUCIÓN N°11 TOMADA DE RAZÓN CON ALCANCE EL 18/04/2023
Resolución que aprueba	NC-00011/2023
Monto inicial	\$3.390.581.436
Plazo inicial	180 días corridos

Entrega de terreno	11/04/2023					
MODIFICACIONES:						
No aplica						
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
No aplica						
RESUMEN:						
Monto total	\$3.390.581.436					
Plazo total	180 días corridos					
Fecha de inicio de obras	11/04/2023					
Fecha término contractual	08/10/2023					

4.1.2 Conservación de luminarias deportivas y torres de iluminación, Coliseo Central – Estadio Nacional.

FICHA DE OBRA 858-10-LR23						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	Conservación Luminarias Deportivas y Torres de Iluminación, Coliseo Central, Estadio Nacional, 2° Llamado.					
Empresa Contratista	Enel X Chile SpA					
Resolución Adjudicación	RE N° 1334 DE 17/05/2023					
Resolución que aprueba	RE N° 1791 de 28/06/2023					
Monto inicial	\$1.198.870.699					
Plazo inicial	109 días corridos					
Entrega de terreno	29/06/2023					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 3887/2023	29/12/2023	12 días corridos			\$66.431.467
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
No aplica						
RESUMEN:						
Monto total	\$1.265.302.166					
Plazo total	121 días corridos					
Fecha de inicio de obras	29/06/2023					
Fecha término contractual	28/10/2023					

4.1.3 Conservación de Butacas Coliseo Central - Estadio Nacional.

FICHA DE OBRA 858-5-LR23						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	Conservación Butacas Coliseo Central, Estadio Nacional (Nuevo Llamado)					
Empresa Contratista	MENDEZ Y CIA LTDA					
Resolución Adjudica	RE N°1623 de 13/06/2023					
Resolución que aprueba	RE N° 1997 de 12/07/2023					
Monto inicial	\$832.726.792					
Plazo inicial	95 días corridos					
Entrega de terreno	14/07/2023					
MODIFICACIONES:						
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
RESUMEN:						
Monto total	\$832.726.792					
Plazo total	95 días corridos					
Fecha de inicio de obras	14/07/2023					
Fecha término contractual	17/10/2023					

4.1.4 Conservación del Sistema Eléctrico en Coliseo y Court Central – Estadio Nacional.

FICHA DE OBRA 858-93-LR20						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	Conservación Sistema Eléctrico Coliseo y Court Central Estadio Nacional					
Empresa Contratista	INGENIERÍA EN SERVICIOS ELÉCTRICOS LIMITADA					
Resolución Adjudica	RE N° 2773 de 28/12/2020					
Resolución que aprueba	RE N° 207 de 28/01/2019					
Monto inicial	\$301.091.729					
Plazo inicial	150 días corridos					
Entrega de terreno	01/02/2021					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 1302/2021	02/07/2021	20 días corridos			\$11.109.433
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
RESUMEN:						

Monto total	\$312.201.162
Plazo total	170 días corridos
Fecha de inicio de obras	01/02/2021
Fecha término contractual	21/07/2021

4.1.5 Conservación del Patinódromo – Estadio Nacional.

FICHA DE OBRA TRATO DIRECTO						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	Conservación Patinódromo Estadio Nacional					
Empresa Contratista	EMPRESA CONSTRUCTORA E.C.R. LIMITADA					
Resolución Adjudicación	RESOLUCIÓN N°16, TOMADA DE RAZÓN CON ALCANCE EL 12/07/2023					
Resolución que aprueba	NC-00016/2023					
Monto inicial	\$1.417.010.618					
Plazo inicial	100 días corridos					
Entrega de terreno	12/06/2023					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 3818/2023	27/12/2023	15 días corridos	\$194.617.593		
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
RESUMEN:						
Monto total	\$1.611.628.211					
Plazo total	115 días corridos					
Fecha de inicio de obras	12/06/2023					
Fecha término contractual	05/10/2023					

4.1.6 Conservación del Polideportivo Santiago 2014.

FICHA DE OBRA 858-136-LR22	
CONTRATO INICIAL	
Nombre	Conservación Polideportivo Estadio Nacional
Empresa Contratista	CONSTRUCTORA SAN VICENTE SPA
Resolución Adjudicación	RE N°414 de 17/02/2023
Resolución que aprueba	RE N° 927 de 10/04/2023
Monto inicial	\$1.055.083.536
Plazo inicial	150 días corridos
Entrega de terreno	13/04/2023

MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 3286/2023	14/11/2023	0 días corridos	\$316.337.492		
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
No aplica						
RESUMEN:						
Monto total	\$1.371.421.028					
Plazo total	150 días corridos					
Fecha de inicio de obras	13/04/2023					
Fecha término contractual	10/09/2023					

4.1.7 Conservación del Polideportivo CAR.

FICHA DE OBRA 858-40-LQ23						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	CONSERVACION POLIDEPORTIVO CENTRO ALTO RENDIMIENTO					
Empresa Contratista	KALEDONIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA					
Resolución Adjudicación	RE N°1698 de 20/06/2023					
Resolución que aprueba	RE N° 2040 de 18/07/2023					
Monto inicial	\$263.638.370					
Plazo inicial	80 días corridos					
Entrega de terreno	25/07/2023					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 3330	16/11/2023	0 días corridos	\$63.139.255		
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
No aplica						
RESUMEN:						
Monto total	\$326.777.625					
Plazo total	80 días corridos					
Fecha de inicio de obras	25/07/2023					
Fecha término contractual	13/10/2023					

4.1.8 Conservación de la Residencia CAR Etapa II.

FICHA DE OBRA 858-94-LR21	
CONTRATO INICIAL	
Nombre	CONSERVACIÓN RESIDENCIA CAR, ETAPA 2
Empresa Contratista	MENDEZ Y CIA LTDA
Resolución Adjudicación	RE N° 2765 de 03/12/2021

Resolución que aprueba	RE N° 412 de 23/02/2022					
Monto inicial	\$760.559.880					
Plazo inicial	259					
Entrega de terreno	06/04/2022					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 1411	14/06/2022	0 días corridos	\$9.720.184		
Modificación 2	Res. Ex. N° 2795	20/10/2022	44 días corridos	\$34.836.381		
Modificación 3	Res. Ex. N°1054	27/04/2023	0 días corridos	\$81.943.039		
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
RESUMEN:						
Monto total	\$887.059.484					
Plazo total	303					
Fecha de inicio de obras	06/04/2022					
Fecha término contractual	03/02/2023					

4.1.9 Conservación de Espacios Exteriores de la Residencia Deportiva CAR.

FICHA DE OBRA 858-115-LR20						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	CONSERVACIÓN ESPACIOS EXTERIORES RESIDENCIA DEPORTIVA CAR					
Empresa Contratista	MENDEZ Y CIA LTDA					
Resolución Adjudicación	RE N° 408 de 03/03/2021					
Resolución que aprueba	RE N° 871 de 06/05/2021					
Monto inicial	\$480.691.007					
Plazo inicial	160					
Entrega de terreno	17/05/2021					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 2319	22/10/2021	días corridos 65	\$18.327.052		
Modificación 2	Res. Ex. N° 2915	17/12/2021	días corridos 0	0		
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
Atraso ejecución de la obra		1.500.000				
RESUMEN:						
Monto total	\$499.018.059					
Plazo total	225					
Fecha de inicio de obras	17/05/2021					
Fecha término contractual	28/12/2021					

4.2 OTRAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

Además de las mejoras mencionadas en el Parque Estadio Nacional, el Instituto Nacional de Deportes (IND) se enfocó en proyectos de mejora y conservación en recintos como: Parque Peñalolén, Estadio Municipal La Pintana, Centro Deportivo Comunitario Lo Espejo y Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Estas instalaciones recibieron inversiones significativas para garantizar que estén listas para las competencias de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023.

4.2.1 Conservación Parque Peñalolén – Tiro con Arco y Voleibol Playa.

FICHA DE OBRA 858-11-LR23						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	CONSERVACIÓN PARQUE PEÑALOLÉN ETAPA 2 TIRO CON ARCO Y VOLEIBOL PLAYA					
Empresa Contratista	MENDEZ Y CIA LTDA					
Resolución Adjudicación	RE N° 1057 de 27/04/2023					
Resolución que aprueba	RE N° 1472 de 29/05/2023					
Monto inicial	\$550.751.433					
Plazo inicial	85					
Entrega de terreno	01/06/2023					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 3821	27/12/2023	días corridos	42		\$38.636.996
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
RESUMEN:						
Monto total	\$550.751.433					
Plazo total	127					
Fecha de inicio de obras	01/06/2023					
Fecha término contractual	06/10/2023					

4.2.2 Conservación Parque Peñalolén – Velódromo.

FICHA DE OBRA TRATO DIRECTO	
CONTRATO INICIAL	
Nombre	CONSERVACIÓN PARQUE PEÑALOLÉN - VELÓDROMO
Empresa Contratista	QUILA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA
Resolución Adjudicación	RE N°1475
Resolución que aprueba	1475
Monto inicial	\$549.289.900
Plazo inicial	105

Entrega de terreno	30/05/2023					
MODIFICACIONES:						
No aplica						
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
RESUMEN:						
Monto total	\$549.289.900					
Plazo total	105					
Fecha de inicio de obras	30/05/2023					
Fecha término contractual	12/09/2023					

4.2.3 Conservación Parque Peñalolén – BMX.

FICHA DE OBRA TRATO DIRECTO						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	Conservación Parque Peñalolén - BMX					
Empresa Contratista	TERRAMAC SPA					
Resolución Adjudicación	RESOLUCIÓN N° 24 TOMADA DE RAZÓN CON ALCANCES 28/08/2023					
Resolución que aprueba	24					
Monto inicial	\$1.079.997.224					
Plazo inicial	110					
Entrega de terreno	06/01/2023					
MODIFICACIONES:						
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
RESUMEN:						
Monto total	\$1.079.997.224					
Plazo total	110					
Fecha de inicio de obras	06/01/2023					
Fecha término contractual	26/04/2023					

4.2.4 Conservación Parque Peñalolén - Circulación y Paisajismo.

FICHA DE OBRA 858-8-LR23	
CONTRATO INICIAL	
Nombre	Conservación Parque Peñalolén Etapa 1, Circulaciones y Paisajismo
Empresa Contratista	QUILA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SpA
Resolución Adjudicación	RE N° 993 de 20/04/2023

Resolución que aprueba	Re N° 1332 de 17/05/2023					
Monto inicial	\$1.736.591.193					
Plazo inicial	89 días corridos					
Entrega de terreno	23/05/2023					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 3007/2023	17/10/2023	33 días corridos	\$144.492.121		
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
RESUMEN:						
Monto total	\$1.881.083.314					
Plazo total	122 días corridos					
Fecha de inicio de obras	23/05/2023					
Fecha término contractual	22/09/2023					

4.2.5 Estadio Municipal La Pintana.

FICHA DE OBRA 858-49-LR22						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	Ampliación Polideportivo Elige Vivir Sano, Comuna de Lo Espejo					
Empresa Contratista	QUILA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA					
Resolución que aprueba	NC-02435/2022					
Monto inicial	\$1.152.410.445					
Plazo inicial	179 días corridos					
Entrega de terreno	21/09/2022					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 2494/2023	28/08/2023	90 días corridos	\$89.997.307		
Modificación Reajuste	Res. Ex. N° 2943/2023	12/10/2023	días corridos	\$15.326.850		
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
RESUMEN:						
Monto total	\$1.257.734.602					
Plazo total	269 días corridos					
Fecha de inicio de obras	21/09/2022					
Fecha término contractual	17/06/2023					

4.2.6 Polideportivo CEVS Lo Espejo.

FICHA DE OBRA 858-49-LR22						
CONTRATO INICIAL						
Nombre	Ampliación Polideportivo Elige Vivir Sano, Comuna de Lo Espejo					
Empresa Contratista	QUILA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA					
Resolución Adjudicación	RE N° 2033 de 12/08/2022					
Resolución que aprueba	RE N° 2435 de 15/09/2022					
Monto inicial	\$1.152.410.445					
Plazo inicial	179 días corridos					
Entrega de terreno	21/09/2022					
MODIFICACIONES:						
Modificación 1	Res. Ex. N° 2494/2023	28/08/2023	90 días corridos	\$89.997.307		
Modificación Reajuste	Res. Ex. N° 2943/2023	12/10/2023	días corridos	\$15.326.850		
MULTAS						
Motivo	UTM/UF	Monto	Estado	Resol	Fecha	N° E. Pago
RESUMEN:						
Monto total	\$1.257.734.602					
Plazo total	269 días corridos					
Fecha de inicio de obras	21/09/2022					
Fecha término contractual	17/06/2023					