

**PROYECTOS INFRAESTRUCTURA SSR EN EJECUCIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO**

| NOMBRE CONTRATO | EMPRESA | AVANCE (%) | PLAZO (días) | SOLICITA AUMENTO DE PLAZO | MOTIVO | BENEFICIARIOS |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| Ampl. Servicio APR La Vega La Viña, Cabildo | Ingeniería Moreno | 90,91% | 596 | SI | Se incorporan nuevas obras | 2.811 |
| Obras de Ampliación Agua Potable SSR Pichicuy, Comuna de La Ligua | GYO | 85,86% | 630 | SI | No cuenta con respuesta de BBNN por solicitud de autorización de instalación de arranques | 1.522 |
| Ampliación Agua Potable SSR El Carpintero, Comuna de Casablanca | RTM | 81% | 390 | NO | ----- | 195 |
| Ampliación Servicio APR Maitén Largo, La Ligua | OCS | 92% | 389 | SI | Malos resultados en la construcción de pozo, lo que obliga a considerar reevaluar otra solución de abastecimiento | 326 |
| Prospecciones Y Perforación de Sondajes SSR Rabuco, Comuna De Hijuelas y Las Palmas, Comuna de Llay Llay | EL ARRAYAN | 96,81% | 435 | SI | La empresa Chilquinta no ha realizado la conexión eléctrica en SSR Las Palmas | 6.122 |
| Habilitación de Fuente SSR Lo Zarate, Comuna de Cartagena | SOCOIN | 94,85% | 420 | SI | Retraso en la conexión eléctrica | 645 |
| Construcción y Habilitación de Fuente SRR El Zaino, Comuna de Santa María | HIDROCIVIL | 64,26% | 430 | SI | Retraso en las autorizaciones de construcción fuente | 682 |
| Habilitaciones de Fuentes SSR Lo Orozco, La Playa y Lo Vásquez, Comuna de Casablanca | RTM | 74,53% | 336 | SI | Retraso en las autorizaciones de habilitación fuente por Municipalidad de Casablanca | 1.845 |
| Habilitación de Fuente SSR Mundo Nuevo, Comuna de Casablanca | SOCOIN | 94,56% | 480 | SI | No hubo acuerdo con propietarios para instalación de postación. Se debió reevaluar trazado. | 375 |
| Habilitación de Fuentes SSR Palmira Romano y Lliu Lliu Alto, Comuna de Limache | GYO | 92,58% | 480 | SI | La empresa Chilquinta no ha realizado la conexión eléctrica en SSR Lliu Lliu | 1.271 |
| Habilitación de Fuente SSR Los Maitenes, Comuna de Casablanca | GYO | 97% | 480 | SI | Retraso de la empresa Eléctrica Energías Casablanca en la instalación de postación | 257 |
| Habilitación de Fuente SSR La Palma, Comuna de Quillota | RTM | 73,96% | 458 | SI | Se reevalúa proyecto conforme a las nuevas necesidades. Se incorporan mejoras en el tratamiento de agua (planta de osmosis inversa) | 2.725 |
| Habilitación de Fuentes SSR La Quebrada, Comuna de Puchuncaví | HIDROCIVIL | 65,34% | 435 | SI | Retraso en autorización de construcción de fuentes por Municipalidad de Puchuncaví. Sumado a esto, malos resultados en ellas | 189 |
| Construcción y Habilitación De Fuente SSR El Granizo, Comuna De Olmué | RTM | 54,08% | 500 | SI | Se reevalúa proyecto conforme a las nuevas necesidades. Se incorporan mejoras | 11.017 |

| NOMBRE CONTRATO | EMPRESA | AVANCE (%) | PLAZO (días) | SOLICITA AUMENTO DE PLAZO | MOTIVO | BENEFICIARIOS |
|---|----------------------|------------|--------------|---------------------------|---|---------------|
| Obras de Conservación por Sequía SSR Las Coimas, Comuna de Putaendo | HRA | 96,55% | 360 | SI | Se reevalúa proyecto conforme a las nuevas necesidades. Se incorporan mejoras | 2.000 |
| Habilitación de fuente SSR Villa Huaquen, Comuna de La Ligua | SOCOIN | 68,50% | 450 | SI | Se reevalúa proyecto conforme a las nuevas necesidades. Se incorporan mejoras en el tratamiento de agua (planta de osmosis inversa) | 242 |
| Habilitación de Fuente SSR La Viña La Vega, comuna de Cabildo | Ingeniería Moreno | 84,47% | 450 | SI | Se incorporan nuevas obras | 2.811 |
| Obras de Conservación por Sequía La Canelilla para Aducción Río Petorca, Comuna de Petorca | RTM | 75,30% | 412 | SI | Se incorporan nuevas obras | 118 |
| Obras de Conservación por Sequía Los Comunes, Comuna de Petorca | SONDAJES | 100% | 385 | SI | Se incorporan nuevas obras. Terminado. | 186 |
| Obras de Conservación por Sequía El Blanquillo, Comuna de Zapallar | RTM | 100% | 360 | SI | Se incorporan nuevas obras. Terminado. | 239 |
| Obras de Conservación por Sequía SSR Ex Hacienda De Catapilco, Comuna de Zapallar | SOCOIN | 100% | 376 | SI | Se incorporan nuevas obras. Terminado. | 1.922 |
| Habilitación de Fuentes SSR Laguna Verde, Comuna de Valparaíso | GYO | 88,57% | 340 | SI | Se reevalúa proyecto conforme a las nuevas necesidades. Se incorporan mejoras | 2.418 |
| Aducción para el Abastecimiento de Servicios Sanitarios Rurales de La Cuenca del Río La Ligua | Ingeniería Moreno | 49,33% | 660 | SI | Se incorporan nuevas obras. Extensión de Aducción a Cooperativa Valle Hermoso | 21.036 |
| Mejoramiento Servicio Sanitario Rural Los Patos Comuna De Putaendo | IZARRA | 4% | 380 | NO | ----- | 202 |
| Mejoramiento Agua Potable SSR Casablanca, Comuna de Putaendo | HRA | 4% | 380 | NO | ----- | 332 |
| Mejoramiento Agua Potable SSR Los Almendros Comuna De Quillota | Constructora Ahumada | 1% | 470 | NO | ----- | 1.014 |
| Mejoramiento Servicio Sanitario Rural San José - El Carmen Comuna de Cabildo | ATACAGUA | 10% | 425 | NO | ----- | 586 |
| Mejoramiento SSR Las Cabras, Comuna de Santa María | CORVAL | 0% | 450 | NO | ----- | 636 |