

A. Diseños en Ejecución

N°	Proyecto	Comuna	Provincia	Benef.	Monto Iniciativa MS (*)	Monto Inv. MS 2024 (**)	Estado	Etapa	Consultor	Año	Derechos de Agua		Vialidad		Salud		Terrenos	
											Estado	Expediente/Resolución	Estado	Ord Ingreso/Resolución	Estado	Nro tramite/Resolución	Estado	Forma regularización
1	Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de APR de Llau Llau	Castro	Chiloé	970	41.216	10.305	En Ejecución (40% Avance).	Proyecto	Ingesym	2019	Pendiente	ND 1004 4210						
2	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Tequel	Dalcahue	Chiloé	120	54.880	10.976	En Ejecución (70% Avance).	Requisitos Sectoriales	Ingesym	2022	Denegados	Pendiente	Con Obs. de Vialidad		Aprobado 20/05/2024	Res. Exenta 231066638	En tramite	Compraventa
3	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura	Castro	Chiloé	50	40.768	8.154	En Ejecución (70% Avance).	Requisitos Sectoriales	Ingesym	2022	Pendiente	ND 1004 3959	Con Obs. De Vialidad		Aprobado 20/05/2024	Res. Exenta 2310664953	En tramite	SLEP
4	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo	Chonchi	Chiloé	120	40.768	8.154	En Ejecución (80% Avance).	Requisitos Sectoriales	Ingesym	2022	Aprobados	ND 1004 3938	Ingresado el 19-03-2024	Ord. DROH N° 368	Aprobado 20/05/2024	Res. Exenta 241049179	En tramite	Usufructo
5	Diseño de Mejoramiento y Ampliación del SSR Leibun extensión Villa el Lago	Quellén	Chiloé	210	69.888	20.593	En Ejecución (80% Avance).	Requisitos Sectoriales	Axial	2023	Aprobados		Ingresado el 15-03-2024	Ord. DROH N° 350	Aprobado 08/05/2024	Res. Exenta 2310671907	En tramite	Servidumbre
6	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua	Ancud	Chiloé	300	50.960	10.192	En Ejecución (60% Avance).	Requisitos Sectoriales	Axial	2023	Pendiente	ND 1004 4200	Ingresado el 03-04-2024	Ord. DROH N° 394	Ingresado el 26-12-2023	2310671699	En tramite	Compraventa
7	Diseño de Mejoramiento y Ampliación del SSR Lingua	Quinchao	Chiloé	100	69.888	13.728	En Ejecución (80% Avance).	Requisitos Sectoriales	Axial	2023	Pendiente	ND 1004 4209	NA	NA	Aprobado 28/05/2024	Res. Exenta 2310671777	En tramite	Compraventa
8	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab	Quinchao	Chiloé	159	62.700	37.620	En Ejecución (40% Avance).	Proyecto	Italo Vargas	2023	Pendiente	ND 1004 3893						
9	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura	Dalcahue	Chiloé	150	59.400	37.620	En Ejecución (60% Avance).	Proyecto	Italo Vargas	2023	Pendiente	ND 1004 3995						
10	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui y Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Acuy	Quellén	Chiloé	200	94.600	47.190	En Ejecución (60% Avance).	Requisitos Sectoriales	Italo Vargas	2023	Pendiente	ND 1004 4373/4259					Con problemas	
11	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui	Curaco de Velez	Chiloé	180	60.500	36.300	En Ejecución (40% Avance).	Proyecto	Italo Vargas	2023	Pendiente	ND 1004 3963					Con problemas	
12	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chequian Matao	Quinchao	Chiloé	120	53.900	10.780	En Ejecución (80% Avance).	Requisitos Sectoriales	Italo Vargas	2023	Pendiente	ND 1004 4286	Con Obs. Vialidad		Aprobado 28/05/2024	Res. Exenta 2310674858	Ok	Usufructos
13	EH y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur	Puerto Varas	Llanquihue	265	65.540	16.845	En Ejecución (66% Avance).	Requisitos Sectoriales	Arraval	2019	Denegados	Pendiente	Ingresado el 04-04-2023	Ord. DROH N° 396	Con Obs de Salud	NA	En tramite	SLEP
14	Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines	Llanquihue	Llanquihue	425	46.716	18.686	En Ejecución (70% Avance).	Requisitos Sectoriales	Invar	2021	Pendiente	ND 1003 10321	Con Obs. Vialidad		Aprobado 05/12/2023	Res. Exenta 2210413922	Ok	Comodato Municipio
15	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Rosario	Calbuco	Llanquihue	250	68.626	23.399	En Ejecución (40% Avance).	Proyecto	Ingesym	2022	Denegados	Pendiente						
16	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Torreón	Los Muermos	Llanquihue	110	54.880	10.976	En Ejecución (80% Avance).	Requisitos Sectoriales	Ingesym	2022	Pendiente	ND 1003 9234	Aprobado 31/05/2024	Res X.DRV N° 1605	Aprobado 08/05/2024	Res. Exenta 2310666298	En tramite	Compraventa
17	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutierrez - Caleta la Arena	Puerto Montt	Llanquihue	200	50.960	15.288	En Ejecución (70% Avance).	Requisitos Sectoriales	Axial	2023	Aprobados		Ingresado el 15-03-2024	Ord. DROH N° 352	Ingresado el 20-02-2024	241091750	En tramite	Usufructo
18	EH y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo	Río Negro	Osorno	461	37.098	12.984	En Ejecución (70% Avance).	Requisitos Sectoriales	Ingesym	2019	Pendiente	ND 1002 8533	Ingresado	NA	Aprobado 27/03/2024	Res. Exenta 2310583417	En tramite	Usufructo
19	Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos	Purranque	Osorno	65	30.228	7.557	En Ejecución (67% Avance).	Proyecto	Ingesym	2019	Pendiente	ND 1002 8404						
20	Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas	Puerto Octay	Osorno	50	30.915	2.473	En Ejecución (76% Avance).	Requisitos Sectoriales	Ingesym	2020	Pendiente	ND 1002 7616						
21	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue	Osorno	Osorno	100	37.856	17.846	En Ejecución (40% Avance).	Proyecto	Axial	2023	Pendiente	ND 1002 7648						
22	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifin el Moro	Río Negro	Osorno	60	37.856	15.142	En Ejecución (70% Avance).	Requisitos Sectoriales	Axial	2023	Pendiente	ND 1002 7642	Con Obs. Vialidad		Aprobado 03/05/2024	Res. Exenta 2310673338	En tramite	Usufructo
23	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomo	Osorno	Osorno	47	47.648	23.824	En Ejecución (60% Avance).	Requisitos Sectoriales	Aguas Nuevas	2023	Pendiente	ND 1002 7702						
24	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chilca	San Pablo	Osorno	40	50.789	12.870	En Ejecución (90% Avance).	Requisitos Sectoriales	Axial	2023	Pendiente	ND 1002 7984	Aprobado 11/04/2024	Res X.DRV N° 1056	Aprobado 15/04/2024	Res. Exenta 2310671212	En tramite	Usufructo Conadi
25	Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR Cantao	Hualaihue	Palena	480	53.311	5.331	En Ejecución (90% Avance).	Requisitos Sectoriales	Spetch	2019	Pendiente	ND 1005 2460	Con Obs. Vialidad	NA	Aprobado		Ok	Traspaso Corfo
26	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chana	Chaitén	Palena	50	40.768	8.153	En Ejecución (90% Avance).	Requisitos Sectoriales	Ingesym	2022	Pendiente	ND 1005 2376	Aprobado 15/05/2024	Res X.DRV N° 1435	Aprobado 07/04/2024	Res. Exenta 2310665672	En tramite	Comodato Municipio
27	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Campana	Palena	Palena	40	56.044		Por Liquidar	Anteproyecto	Automo	2023	Sin Ingreso							
28	Estudio Hidrogeológico para los sectores de Río Lolle y Coínco la Herradura (**)	Quellén	Chiloé	300	17.500	17.500	En Ejecución (0% Avance).	Etapa I	Just Partners	2024	Pendiente							
29	Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para los SSR de Quenac y Yaldad (**)	Quinchao y Quellón	Chiloé	300	27.900	27.900	En Ejecución (50% Avance).	Etapa II	Hidrogestion	2023	NA							
30	Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Río Chico (**)	Puerto Montt	Llanquihue	180	76.126	47.198	En Ejecución (17% Avance).	Anteproyecto	Ingesym	2023	Aprobados							
31	Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Carelmapu (**)	Mauñil	Llanquihue	800	95.795	59.392	En Ejecución (17% Avance).	Anteproyecto	Hidrogestion	2023	Pendiente	ND 1003 10226						
32	Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Isla Chuit (**)	Chaitén	Palena	50	97.262	60.302	En Ejecución (17% Avance).	Anteproyecto	Ingesym	2023	Pendiente	ND 1005 2458						
33	Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Santa Bárbara (**)	Chaitén	Palena	200	90.610	56.178	En Ejecución (17% Avance).	Anteproyecto	Ingesym	2023	Aprobados							
Total				7.152	1.813.896	711.456												

*Monto incluye GP

** Contratos con IF