



#VALPARAÍSO
REGIÓN
de
DERECHOS

OFICIO N° 31/4/

31/4/2349
19 de agosto de 2025

ANT.: Oficio N° 884

MAT.: Informa al tenor de lo solicitado.

DE: RODRIGO MUNDACA CABRERA

GOBERNADOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

A: LUIS ROJAS GALLARDO

PROSECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Por medio del presente, y habiendo recibido vuestra solicitud por Oficio N° 884 vengo en dar respuesta a lo requerido, en cuanto a informar acerca del estado de ejecución de los proyectos de Conservación de la Techumbre de la Escuela Árabe Siria, Escuela Uruguay, Escuela Diego Portales y del Liceo Eduardo De La Barra, de la comuna de Valparaíso.

Respecto del proyecto de conservación de la techumbre de la **Escuela Árabe Siria** en Valparaíso, este se encuentra actualmente en ejecución presentando un avance físico de un 8% y un estado de avance financiero de un 7%, el que no ha sido cancelado ya que se encuentra en estado de revisión. Cabe hacer presente que además la entrega material del terreno y el inicio de la obra se realizó el día 27 de mayo de 2025, por lo que la fecha estimativa de término de dicho proyecto es el 13 de noviembre de 2025.

En cuanto a lo relativo a la **Escuela Diego Portales**, el proyecto de Conservación de la Techumbre se encuentra en ejercicio; siendo iniciada la obra con la entrega material del terreno el día 29 de mayo de 2025, esperando que finalice la misma el 14 de enero de 2026.

A la fecha, esta presenta un avance físico de un 19.1 % y un estado de avance financiero de un 16.92%, el que no ha sido cancelado, toda vez que se encuentra observado.

Asimismo, el proyecto de conservación de la techumbre de la **Escuela Uruguay**, al 06 de junio del presente año, se encuentra con un 100% de ejecución, sin perjuicio de aquello se encuentra con recepción provisoria con observaciones. A la vez, el avance financiero presentado y cancelado, corresponde al 20,8%.

Finalmente, y en relación a la **Escuela Eduardo de la Barra** y al proyecto de conservación de techumbre, la obra se inició con la entrega material del terreno el día 29 de

mayo de 2025, y se espera que esta obra termine el 14 de enero de 2026. Respecto a los avances y al 27 de junio de 2025, este presenta un avance físico del 11%, mientras que el avance financiero corresponde a un 8.88%, el que no ha sido cancelado ya que se encuentra en revisión.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



CPU



EZS



MPN



RFV

Expediente Nro : 33701

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799

