

Reg. N° 012 /AA
20.08.2018

ORD. N° 1589 /

ANT.: 1. Oficio N°972 de 2018, de la Dirección de Presupuestos.
2. Oficio N° 07 de 2018, de la Comisión Investigadora sobre los Recursos para la Reconstrucción por Aluviones del 2015, en Regiones de Antofagasta y Atacama, de la Cámara de Diputados

MAT.: Informa sobre lo solicitado

SANTIAGO, 20 AGO 2018

DE: DIRECTOR DE PRESUPUESTOS

**A: SRA. DANIELLA CICARDINI MILLA
PRESIDENTA COMISIÓN INVESTIGADORA**

Esta Dirección ha recibido el oficio del ANT. 2, de la Comisión Investigadora sobre los Recursos para la Reconstrucción por Aluviones del 2015, en Regiones de Antofagasta y Atacama, de la Cámara de Diputados, solicitando que se complemente la información remitida por esta Dirección en su oficio N°972 de 2018. Específicamente, se requiere un informe acerca de "la ejecución de dichos recursos y asignaciones de acuerdo a una serie en el tiempo, y de los servicios o ministerios a través de los cuales se ejecutaron; de los recursos solicitados a DIPRES y las obras asociadas a éstos; la secuencia del déficit que eventualmente se fue cubriendo con los aportes, y los gastos que fueron a emergencia y a reconstrucción anualmente, con el desglose de las destinaciones".

Respecto de la primera solicitud, esto es, la ejecución de los recursos de acuerdo a una serie en el tiempo, señalando los servicios a través de los que se ejecutaron, cumpla con informar que, hasta el mes de junio de este año, se ha ejecutado un 54% de los gastos estimados en el Plan de Reconstrucción de Atacama 2015-2020, de acuerdo al cuadro N°1 adjunto que contiene el gasto acumulado por servicio ejecutor. Respecto de los gastos por emergencias, estos solo se produjeron durante el año 2015 y alcanzaron los M\$175.994.945 de acuerdo a lo informado en el informe semestral respectivo y el Oficio N°972 de 2018 de esta Dirección.

Se debe considerar, en todo caso, que esta Dirección sólo cuenta con la información sobre la reconstrucción que ya ha sido remitida al Congreso Nacional en forma semestral desde agosto de 2015, y que ha sido puesta a disposición de la comisión que Usted preside por el oficio señalado en el párrafo anterior.

El motivo de esta situación, radica en la naturaleza descentralizada de la ejecución presupuestaria, tal como consagran los artículos 7° y 8° del decreto ley N°1.263 de 1975, orgánico de la administración financiera del Estado. Es por esto que la información en base a la que se preparan los informes de ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción de la zona norte afectada por el sistema frontal de 2015, sólo está a disposición de esta Dirección una vez que los organismos ejecutores informan a la unidad encargada del seguimiento del respectivo plan de reconstrucción, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la que luego, a su vez, es remitida a la Dirección de Presupuestos.

Así, la información que esta Dirección remite al Congreso Nacional en cumplimiento del inciso segundo del artículo único de la ley N°20.833, no se encuentra en forma automática a su disposición. Por el contrario, para poder informar acerca de la ejecución de los recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción de la zona norte afectada por el sistema frontal, señalando los servicios a través de los cuales se ejecutan los recursos y su detalle de acuerdo al clasificador presupuestario, resulta indispensable contar con la información generada por los servicios ejecutores.

Con esta finalidad, se ha acordado, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y con la Subsecretaría del Interior, ambas del Ministerio del Interior, la entrega a esta Dirección de información periódica que permita el seguimiento y clasificación de la información de acuerdo al formato requerido por la ley N°20.833. Se debe considerar que SUBDERE, en ejercicio de sus atribuciones de coordinación de políticas de desarrollo nacional, regional y local, establecidas en el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N°1 de 1985, ha desarrollado un programa de seguimiento de la ejecución de cada uno de los proyectos incluidos en el "Plan de Reconstrucción Región de Atacama" para el período 2015 - 2020. La información que SUBDERE presenta es obtenida directamente de la Unidad Regional de SUBDERE en Atacama, que fue designada como Secretaría Técnica del Plan por parte de la Intendencia Regional.

A partir del mes de enero de 2016, la responsabilidad de supervisar la ejecución de todos los planes de reconstrucción recae en la Unidad de Coordinación de la Reconstrucción e Información Territorial, perteneciente a la División de Gobierno Interior de la Subsecretaría del Interior, a la cual corresponde, según lo dispone el artículo 9° de la ley N°20.502, orgánica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la seguridad pública interior, mantención del orden público, la coordinación territorial del gobierno y las demás tareas que aquél le encomiende.

Con la finalidad de que la información entregada de acuerdo a los párrafos precedentes sea remitida al Congreso Nacional del modo establecido en la ley N°20.833, esta Dirección ha establecido el procedimiento que se expone en el documento anexo "Procedimiento de DIPRES para informar al Congreso Nacional por Cumplimiento de Ley 20.833".

Sobre la segunda consulta, relacionada con los recursos solicitados a esta Dirección y las obras asociadas a éstos, debo reiterar lo indicado en mi exposición ante la Comisión Investigadora en su sesión del 4 de junio pasado. Esto es, que los recursos contemplados en los proyectos de reconstrucción efectuados por los distintos ministerios y servicios ejecutores, se enmarcaron en el proceso de formulación presupuestaria para los años siguientes a 2015, sin que se haya efectuado una diferenciación entre los recursos destinados a reconstrucción financiados con cargo a la aplicación de la ley N°20.833, de los otros gastos públicos. Esta distinción, por los motivos legales que se indican más abajo, habría sido imposible de realizarse.

Respecto de la siguiente solicitud de información, relativa a "la secuencia del déficit que eventualmente se fue cubriendo con los aportes, y los gastos que fueron a emergencia y a reconstrucción anualmente, con el desglose de las destinaciones", resulta necesario efectuar una distinción.

Si la pregunta se realiza respecto de la secuencia de déficit del estado de operaciones del Gobierno Central Total, hay que señalar que este déficit efectivo se genera por la diferencia entre los ingresos y gastos devengados en un año calendario. Esto significa que el aporte anual del 10% de las ventas de Codelco impactan sobre el déficit del Gobierno Central Total en el momento en que dichos recursos son traspasados desde la empresa Codelco, sin diferenciar para estos efectos si su registro es realizado en una cuenta presupuestaria o extrapresupuestaria. Ahora bien, por efectos de la aplicación de la ley N°20.833 el registro de estos traspasos cambió desde una cuenta extrapresupuestaria a presupuestarias, lo cual no afectó los ingresos del Gobierno Central Total. Cabe señalar que estos traspasos afectaron positivamente la disponibilidad de recursos del Tesoro Público, dado que una mayor cantidad de dólares en los activos del tesoro implicaría un menor endeudamiento para el financiamiento de las operaciones anuales, dado que estos recursos normalmente forman parte de los fondos de las Fuerzas Armadas.

Adicionalmente, respecto de los ejercicios de formulación presupuestaria para los años siguientes al 2015, cumplo con informar que éstos no contemplaron en forma diferenciada gastos que respondieran en forma exclusiva a tareas de reconstrucción, de modo que pudiera identificarse un déficit en cada cartera –producto de los perjuicios derivados del sistema frontal de 2015–, que viniera a ser complementado por los recursos provenientes de la ley N°20.833.

Por el contrario, producto de los mandatos legales de los artículos 3° y 4° del mencionado decreto ley N°1.263, los presupuestos de los años siguientes contemplaron en forma indiferenciada los ingresos fiscales para cada año, sin que se efectuase una identificación y diferenciación de los recursos provenientes de la aplicación de la ley N°20.833.

Lo anterior, no sólo por el mandato expreso del señalado artículo 4° del decreto ley N°1.263, que consagra el principio de unidad del presupuesto, en virtud del que todos los ingresos del Estado deben estar reflejados en el presupuesto, para solventar todos los gastos públicos, sino en cumplimiento del texto expreso de la propia ley N°20.833, que dispuso que los recursos en cuestión debían ser ingresados en la Partida 50 Tesoro Público, que constituye una entidad presupuestaria de agregación, desde la que es imposible ejecutar directamente los recursos, siendo necesario, a través de las correspondientes reasignaciones, destinarlos a las partidas en las que se ejecutan.

Saluda atentamente a Ud.,



RODRIGO CERDA NORMABUENA
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS

DISTRIBUCIÓN

- Destinatario
- Subdirección de Presupuestos
- Oficina Partes, DIPRES
- Archivo

Cuadro N°1: Informe ejecución Plan de Reconstrucción Región de Atacama 2015-2020 al 31 de junio de 2018

Ministerio Ejecutor	Servicio Ejecutor	Gasto 2015 en Miles de \$ 2015	Gasto 2016 en Miles de \$2016	Gasto 2017 en Miles de \$2017	Gasto 2018 en Miles de \$2018	Gasto Acumulado 2015 - 2018
Obras Públicas	Validad	48.838.917	63.808.461	6.363.068	231.894	119.242.340
Obras Públicas	D O Portuarias	1.043.100	569.906	489.613	-	2.102.619
Obras Públicas	D O Hidráulica	6.388.967	3.554.763	2.552.171	2.014.507	14.510.408
Obras Públicas	D G Agua	-	256.511	865.905	414.793	1.537.209
Vivienda y Urbanismo	SERVU	6.151.373	26.525.320	25.775.540	10.111.597	68.563.830
Obras Públicas	D Arquitectura	-	181.392	947.746	134.343	1.263.481
Interior (SUBDERE, FNDR)	Copiapó	-	808.593	8.268.229	776.901	9.853.723
Interior (SUBDERE, FNDR)	Diego de Almagro	-	2.204.608	280.856	43.664	2.529.128
Interior (SUBDERE, FNDR)	Bomberos	-	2.481.729	-	-	2.481.729
Interior (SUBDERE, FNDR)	P D I	-	566.617	-	-	566.617
Agricultura	CNR	-	4.570.099	2.129.944	616.713	7.316.756
Economía	SERCOTEC	1.770.342	934.063	283.288	-	2.987.693
Economía	SERNAPESCA	-	308.597	260.966	20.339	589.902
Minería	Minería	100.000	766.147	746.643	-	1.612.790
Economía	CORFO	1.218.091	500.000	400.000	-	2.118.091
Deporte	I N Deporte	-	857.730	1.537.489	-	2.395.219
Educación	MINEDUC	-	1.093.464	3.655.297	-	4.748.761
Salud	MINSAL	3.116.970	5.135.177	287.084	-	8.539.231
Educación	JUNJI	-	125.427	-	-	125.427
Vivienda y Urbanismo	MINVU	124.500	227.500	190.000	39.500	581.500
Total		68.752.260	115.476.104	55.033.839	14.404.251	253.666.454

Fuente: Subdere

Reg. N° 242/BB
17.08.2018

OF. N° **1588** /

ANT.: Ley N°20.833.

MAT.: Cumplimiento de la Ley N°20.833.

SANTIAGO, 20 AGO 2018

DE: DIRECTOR DE PRESUPUESTOS

**A: SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS**


En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo único de la Ley N°20.833, adjunto informe con la ejecución acumulada a diciembre de 2017, de los recursos aprobados en esa ley para contribuir al financiamiento de la Reconstrucción de la zona norte afectada por el sistema frontal en marzo 2015, en específico, lo referido al Plan de Reconstrucción Región de Atacama, 2015 - 2020.

En relación con los informes enviados a las Comisiones del Congreso Nacional, según lo dispuesto en el segundo inciso del artículo único de la Ley N° 20.833, esta Dirección cuenta con la concurrencia de la Unidad de Coordinación de la Reconstrucción e Información Territorial, perteneciente a la División de Gobierno Interior de la Subsecretaría del Interior y del Departamento de Fortalecimiento y Gestión Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

Se adjuntan a este oficio tres cuadros que muestra información considerada relevante para cumplir lo solicitado por la ley enunciada.

Los referidos cuadros presentan la información de ejecución del Plan de Reconstrucción Región de Atacama para el periodo Enero – Diciembre de los años 2015, 2016 y 2017, y para el primer semestre del año en curso.

Saluda atentamente a US.


RODRIGO CERDA NORMABUENA
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS





DISTRIBUCIÓN

- Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados
- Oficina de Partes Dipres
- Subdirección de Presupuestos
- Subsecretario del Interior
- Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo
- Intendente Regional de Atacama

Cuadro N°1

Resumen de Avance al 30 - JUNIO - 2018, Plan de Reconstrucción Región de Atacama 2015 - 2020
(Miles de \$)

Partida	Presupuesto Actualizado 2018	Gasto 2015 en Miles de \$ 2015	Gasto 2016 en Miles de \$2016	Gasto 2017 en Miles de \$2017	Gasto 2018 en Miles de \$2018	Gasto Acumulado 2015 - 2018	% de ejecución del Presupuesto Actualizado
Agricultura	4.473.000	-	4.473.000	-	-	4.473.000	100%
Economía	2.718.091	1.218.091	699.967	583.894	-	2.501.952	92%
Educación	4.874.188	-	1.218.891	3.655.297	-	4.874.188	100%
Interior (SUBDERE, FNDR)	64.572.456	2.559.030	11.812.595	17.995.588	1.651.745	34.018.958	53%
Minería	1.218.349	-	471.706	746.643	-	1.218.349	100%
Vivienda y Urbanismo	123.758.459	6.275.873	26.752.820	25.352.024	10.091.312	68.472.029	55%
Obras Públicas	260.319.409	56.269.938	66.438.144	5.162.904	2.661.194	130.532.180	50%
Salud	5.180.579	2.429.328	2.751.251	-	-	5.180.579	100%
Deporte	2.395.219	-	857.730	1.537.489	-	2.395.219	100%
TOTAL	469.509.750	68.752.260	115.476.104	55.033.839	14.404.251	253.666.454	54%

Fuente: Subdere

Cuadro N°2

Resumen de Avance al 30 - JUNIO - 2018, Plan de Reconstrucción Región de Atacama 2015 - 2020
(Miles de \$ 2018)

Partida	Presupuesto Actualizado 2018	Gasto 2015 en Miles de \$ 2018	Gasto 2016 en Miles de \$2018	Gasto 2017 en Miles de \$2018	Gasto 2018 en Miles de \$2018	Gasto Acumulado 2015 - 2018	% de ejecución del Presupuesto Actualizado
Agricultura	4.473.000	-	4.690.276	-	-	4.690.276	105%
Economía	2.718.091	1.325.628	733.968	598.491	-	2.658.088	98%
Educación	4.874.188	-	1.278.099	3.746.679	-	5.024.778	103%
Interior (SUBDERE, FNDR)	64.572.456	2.784.950	12.386.392	18.445.478	1.651.745	35.268.565	55%
Minería	1.218.349	-	494.619	765.309	-	1.259.928	103%
Vivienda y Urbanismo	123.758.459	6.829.929	28.052.338	25.985.825	10.091.312	70.959.404	57%
Obras Públicas	260.319.409	61.237.645	69.665.377	5.291.977	2.661.194	138.856.193	53%
Salud	5.180.579	2.643.798	2.884.893	-	-	5.528.691	107%
Deporte	2.395.219	-	899.394	1.575.926	-	2.475.320	103%
TOTAL	469.509.750	74.821.950	121.085.356	56.409.685	14.404.251	266.721.242	57%

Fuente: Subdere

Factores de Actualización

2015 - 2018 1,0882835

2016 - 2018 1,048575

2017 - 2018 1,025

Cuadro N°3: Informe de seguimiento de la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de Reconstrucción Región de Atacama 2015-2020 al 30 de junio de 2018

N°	CARTERA ACTUALIZADA	CODIGO BIP	Imputación Presupuestaria		Monto Total	Gasto Año 2015	Gasto Año 2016	Gasto Año 2017	Gasto Año 2018	Gasto acumulado	% de Gasto	Comentario
			Partida	Subtítulo								
1	1.1 Conservación Red Vial Región de Atacama - años 2015-2016 Emergencia Reconstrucción	30224273-0	MOP	31	104.694.622	44.338.916	59.020.534	1.335.172	-	104.694.622	100%	Proyecto Aluvión 2015 Terminado, a través de esta misma línea el MOP está trabajando aluvión 2017 ALUVION 2017 monto Proy M\$ 132.121.495 Monto año 2017 M\$ 7.486.599 41% avance (1) Copiapó 8 Contrato (2) Alto del Carmen 5 contratos (3) Diego de Almagro 2 contrato (4) Intercomunal 8 contratos (5) Caldera 1 Contrato (6) Tierra Amarilla 2 Contratos (7) Frelina 2 contratos (8) Chañaral 1 contrato
2	1.2 Conservacion Global Mixto Caminos Red Vial III Región 2011-2015	30106221-0	MOP	31	5.956.381	3.000.001	2.956.380	-	-	5.956.381	100%	
3	1.3 Conservacion Red Vial Administración Directa III Region Año 2015	30224024-0	MOP	31	1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000	100%	
4	Conservacion Obras Portuarias menores III Región	30080785-0	MOP	31	2.102.619	1.043.100	569.906	489.613	-	2.102.619	100%	ALUV 2015 Monto proy M\$ 2.102.619 (100% Ej) Proyecto Aluvión 2015 Terminado, a través de esta misma línea el MOP está trabajando aluvión 2017 fecha de inicio 28/06/2016 fecha de termino 29/04/2017 ALUV 2017 Monto proy M\$ 230.992 (100% Ej) fecha de inicio 29/05/2017 fecha de termino 27/08/2017
5	Conservación de Riberas y Cauces Naturales II Región año 2016	30392022-0	MOP	31	9.225.314	6.387.921	2.837.393	-	-	9.225.314	100%	Proyecto Aluvión 2015 Terminado, a través de esta misma línea el MOP está trabajando aluvión 2017
6	Reposición Puente Nicolas Naranjo En Ruta C-495 (Diseño)	30455272-0	MOP	31	324.415	-	-	29.955	33.422	63.377	20%	LEGAL: fecha inicio contrato 12/12/2017 fecha de termino 05/02/2019
	Reposición Puente Nicolas Naranjo En Ruta C-495 (Ejecución)	30455272-0	MOP	31	2.500.000	-	-	-	-	-	0%	
7	Mejoramiento Ruta 5, s: Pasada por Chañaral (Diseño)	30391322-0	MOP	31	353.682	-	92.050	81.612	48.744	222.406	63%	LEGAL: fecha de inicio 20/01/2016 fecha de termino 11/09/2017
	Mejoramiento Ruta 5, s: Pasada por Chañaral (Ejecución)	30391322-0	MOP	31	8.000.000	-	-	-	-	-	0%	
8	Diseño Borde Costero De Chañaral Por Reconstrucción	30399026-0	MOP	31	102.844	-	-	-	-	-	0%	LEGAL: fecha de inicio 2017 fecha de termino 2018
	Construcción Borde Costero De Chañaral Por Reconstrucción (Ejecución)	30399026-0	MOP	31	2.000.000	-	-	-	-	-	0%	
9	Diseño O. Fluviales Río Copiapo y O. control a Otda. Afluentes	30394731-0	MOP	31	988.643	-	62.234	338.266	-	400.500	41%	LEGAL: (1) contrato fecha de inicio 24/10/2016 fecha de termino 1/3/2019 (2) contrato fecha de inicio 29/12/2016 fecha de termino 30/7/2018
	Construcción Obras Fluviales Río Copiapó en Sector Rural y Obras de Control Aluvional en Quebradas Afluentes, Comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.	30394731-0	MOP	31	16.000.000	-	-	-	-	-	0%	
10	Diseño Obras Fluviales y manejo de Cauces en Río Copiapo	30394679-0	MOP	31	4.917.816	-	71.055	522.767	2.009.400	2.603.262	53%	
	Construcción Obras Fluviales Río Copiapó en Sector Urbano y Manejo de Cauce en Sector Rural, Comuna de Copiapó	30394679-0	MOP	31	14.000.000	-	-	-	-	-	0%	
11	Diseño Obras Fluviales y control Aluvional Quebrada Paipote	30394729-0	MOP	31	732.437	-	309.134	262.674	5.067	576.875	79%	LEGAL: (1) contrato fecha de inicio 25/4/2016 fecha de termino 12/3/2018 (2) Contrato fecha de inicio 28/12/2016 fecha de termino 1/7/2018
	Construcción de Obras Fluviales y Manejo de Cauce en la Quebrada de Paipote	30394729-0	MOP	31	15.000.000	-	-	-	-	-	0%	
12	Diseño O. Fluviales y C. Aluvional Río Copiapó Tierra Amarilla	30394680-0	MOP	31	879.007	-	226.227	147.656	-	373.883	43%	
	Construcción de Obras Fluviales Río Copiapó en Sector Urbano y Obras de Control Aluvional Quebrada Cerrillos, Comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.	30394680-0	MOP	31	5.000.000	-	-	-	-	-	0%	
13	Diseño Obras Fluviales y Control Aluvional Río Salado	30394728-0	MOP	31	845.244	-	-	431.456	-	431.456	51%	según fechas legales de inicio (1) contrato 18/07/2016 fecha termino de contrato 25/12/2017 (2) contrato fecha de inicio 5/9/2016 fecha de termino 5/2/2018

N°	CARTERA ACTUALIZADA	CODIGO BIP	Imputación Presupuestaria		Monto Total	Gasto Año 2015	Gasto Año 2016	Gasto Año 2017	Gasto Año 2018	Gasto acumulado	% de Gasto	Comentario
			Partida	Subtítulo								
32	Conservación Y Reparación Red De Ciclo Vías De Corto Plazo, Copiapó	30396785-0	MINVU	31	800.000	600	198.877	289.127	-	488.604	61%	La ejecución de los proyectos requieren una etapa anterior que es la conservación y reposición de las vías; actualmente en desarrollo. Pendiente 2 ciclovías por ejecutar.
33	Habitación Terreno Sector Los Pintores De Chile, Copiapó	30415576-0	INTERIOR	31	224.501	-	-	224.501	-	224.501	100%	35 CASAS; DESARME, DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE TERRENO. RESOLUCION EXENTA N°1907 DEL 10 MAYO DE 2017 EMPRESA ADJUDICADA ANTONIO PARDO
34	Construcción Conexión Inés De Suárez, Paipote, Copiapó (Diseño)	30415575-0	MINVU	31	223.353	-	1.000	47.144	109.900	158.044	71%	1a licitación declarada desierta. 2a licitación Adjudicada SIGA Ing. Y Consultoría S.A. En ejecución.
	Construcción Conexión Inés De Suárez, Paipote, Copiapó (Ejecución)	30415575-0	MINVU	31	3.000.000	-	-	-	-	-	0%	Requiere etapa previa para obtener rate, se programa su inicio para el 2018 fecha de término
35	Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias, Copiapó (Diseño)	30412840-0	MINVU	31	320.000	-	-	500	500	1.000	0,31%	Cambio de Nombre: Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias, Copiapó en ejecución. Aumento de presupuesto por Diseño M\$ 364.305,
	Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias, Copiapó (Ejecución)	30412840-0	MINVU	31	6.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	Ejecución M\$ 6.000.000 y Expropiaciones M\$ 3.000.000
	Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias, Copiapó (Expropiación)	30412840-0	MINVU	31	2.800.000	-	-	-	-	-	0,00%	Se genera una nueva ficha IDI para este proyecto. Y se separa la ejecución del diseño.
	Construcción Barrio Comercial Costero Merino Jarpa, Chañaral (Diseño)	30478937-0	MINVU	31	250.000	-	-	-	-	-	0%	Requiere etapa previa, su inicio se proyecta para el año 2019. Se genera una nueva ficha IDI para este proyecto. Y se separa la ejecución del diseño.
36	Construcción Barrio Comercial Costero Merino Jarpa, Chañaral (Ejecución)	30478937-0	MINVU	31	2.600.000	-	-	-	-	-	0%	Requiere etapa previa, su inicio se proyecta para el año 2019. Se genera una nueva ficha IDI para este proyecto. Y se separa la ejecución del diseño.
	Diseño Proyecto Urbanización Campamento Cardenal Raúl Silva Henríquez y Consolidación Área Recreacional de Borde, Tierra Anatailla	30412842-0	MINVU	31	130.000	-	-	-	-	-	0%	Iniciativa que se financia a través Sub. 33 (Campaneros), transferencia a Municipio; transferencia en proceso.
37	Construcción Parque Sector Cardenal Silva Henríquez, Los Loros. (Ejecución)	30412842-0	MINVU	31	1.500.000	-	-	-	-	-	0%	Requiere etapa previa, su inicio se proyecta para el año 2018
38	Construcción Sitios De Resguardo Miradores Alto Del Carmen (Diseño)	30462797-0	MINVU	31	94.543	-	-	14.630	22.800	37.430	40%	En ejecución Con identificación Presupuestaria (R\$) mediante Ord 1454/22.05.2017 fondos sectoriales.
39	Construcción Sitios De Resguardo Miradores Alto Del Carmen (Ejecución)	30462797-0	MINVU	31	2.000.000	-	-	-	-	-	0%	Requiere etapa previa
	Conservación de Vías Sector Paipote, Copiapó. (INTERIOR)	no aplica	INTERIOR	S/s	448.800	-	-	389.015	59.785	448.800	100%	EMPRESA ADJUDICADA CONSTRUCTORA CHAÑAR INGRESO A CUENTA CONSTABLE N°21.405 "ADMINISTRACIÓN DE FONDOS-DONACIONES EMERGENCIA" SE PAGA A TRAVÉS DE CTA CTE 12109000386 B. ESTADO CUENTA EXTRA PRESUPUESTARIA "ADMINISTRACIÓN FONDOS-CH
40	Construcción Macrourbanización Sector 26 De Octubre, Etapa 1, Chañaral	30447172-0	MINVU	31	1.670.000	-	7.645	1.032.690	44.337	1.084.672	65%	Etapa 2 en ejecución. Agua Potable y Alcantarillado. M\$248.509.- Etapa 2 Trato Directo N°22. Pavimentos de contorno. M\$231.131.- Terminado. Etapa 2, Bitumix. Pavimentos de acceso M\$214.310.- Terminados. Etapa 2 Trato Directo N°21. Movimiento Tierra. M\$199.580. Terminado Etapa 2, Trato Directo. Prolongación colector alcantarillado M\$151.566, en ejecución. Etapa 1 Soleras. (M\$56.058). terminada.
11	Construcción Edificio Consistorial Ilustre Municipalidad Chañaral (Diseño)	30036874-0	SUBDERE	33	136.622	-	60.233	-	25.282	85.515	63%	LEGAL: fecha de inicio 09/08/2017 fecha de término 05/05/2018 reportar municipalidad a SUBDERE Licitación realizada por la Dirección de Arquitectura, Convenio Mandato entre Municipalidad de Chañaral y Dirección de Arquitectura Región de Atacama aprobado por Decreto Exento N°506 de fecha 06.03.2017 Empresa Adjudicada CRISOSTO SMITH ARQUITECTOS LTDA
	Construcción Edificio Consistorial Ilustre Municipalidad Chañaral (Ejecución) 80% SUBDER Y 20% FNDR	30036874-0	SUBDERE	33	5.886.000	-	-	-	-	-	0%	

N°	CARTERA ACTUALIZADA	CODIGO BIP	Imputación Presupuestaria		Monto Total	Gasto Año 2015	Gasto Año 2016	Gasto Año 2017	Gasto Año 2018	Gasto acumulado	% de Gasto	Comentario
			Partida	Subtítulo								
42	Reposición Subcomisaría Carabineros Diego De Almagro	30080326-0	FNDR	31	1.156.956	-	121.159	947.746	109.061	1.177.966	102%	LEGAL: Fecha de inicio 13/07/2016 fecha de Término 22/12/2017
43	Construcción Tranque Retenedor De Aguas Lluvias En Los Loros, Tierra Amarilla	30076463-0	FNDR	31	204.570	1.046	12.000	191.524	-	204.570	100%	LEGAL: fecha de inicio 24/05/2017 fecha de término 20 /11/2017
44	Reposición De Veredas Y Obras Complementarias Sector Centro Copiapó	30116014-0	FNDR	31	3.231.109	-	508.593	2.401.249	330.430	3.240.772	100%	ITO Don Luis Espinoza informa que esta en proceso de recepción de la obra, fecha de término 11 mayo 2018
45	Conservación De Calles Y Vías Copiapó	30137812-0	FNDR	31	10.638.105	-	300.000	5.866.980	446.471	6.613.451	62%	ITO Don Sexto Atostiga I M Copiapó, informa que esta en proceso de recepción de la obra, fecha de término 18 mayo 2018, se procederá a una nueva licitación contempla ptras obras
46	Reposición De Pavimentos Av. Diego De Almagro, Diego De Almagro	30361122-0	FNDR	31	704.872	-	704.872	-	-	704.872	100%	
47	Reposición De Pavimentos Av. Juan Martínez, Diego De Almagro	30132184-0	FNDR	31	1.002.020	-	982.885	19.135	-	1.002.020	100%	
48	Reposición De Pavimentos Calle J.A. Rios T.R. De Quiroga O. Almagro	30390272-0	FNDR	31	385.881	-	385.881	-	-	385.881	100%	
49	Conservación Caminos Basicos 2016-2018-Prov. Chafaral	30353377-0	FNDR	31	2.934.956	-	644.999	1.827.479	-	2.472.478	84%	
50	Conservación Caminos Basicos 2016-2018-Prov. Copiapó	30353379-0	FNDR	31	13.252.865	-	1.094.498	3.088.850	-	4.183.348	32%	
51	Reposición Y Adq. Equipamiento Mayor Bomberos De R. De Atacama	30407276-0	FNDR	33	160.752	-	160.752	-	-	160.752	100%	
	Reposición Y adquisición equipamiento Mayor Bomberos de R. de Atacama		FNDR	33	777.442	-	777.442	-	-	777.442	100%	
	Reposición Y Adq. Equipamiento Mayor Bomberos De R. De Atacama		FNDR	33	1.380.335	-	1.380.335	-	-	1.380.335	100%	
	Reposición Y Adq. Equipamiento Mayor Bomberos De R. De Atacama		FNDR	33	163.200	-	163.200	-	-	163.200	100%	
	Reposición Edificio Consistorial, Tierra Amarilla		FNDR	31	5.760.000	-	-	-	-	-	0%	
53	Reposición Cuartel Policial Chafaral	30076125-0	FNDR	31	566.617	-	566.617	-	-	566.617	100%	
54	Reposición Infraestructura de semaforos Copiapó	30440745-0	FNDR	31	2.478.766	-	-	-	-	-	0%	
55	Transferencia Para La Inversión Y Fomento De Riego Y Drenaje	30394426-0	FNDR	33	4.500.000	-	97.099	2.129.944	616.713	2.843.756	63%	El programa presenta las siguientes partidas: a) Contratación del programa \$4.086.700.000 (transferencia a concursos regionales \$3.732.280.000, Programa fortalecimiento organizacional \$3354.420.000); b) Consultorías \$ 280.800.000 (equipo profesionales); c) Gastos administrativos \$ 132.500.000
56	Transferencia Programa Especial De Emergencia Productiva De Atacama	30394472-0	FNDR	33	1.503.922	1.503.922	-	-	-	1.503.922	100%	El Programa ejecutó un total de 1.693 beneficiarios entre 2015 y 2016. El 2017 correspondió el cierre de rendición de los recursos. Del presupuesto inicial, Sercotec percibió la transferencia de recursos FNDR de \$1.630.500.000, ejecutando \$1.503.921.600 (operación y gastos administrativos), para lo cual el servicio ya realizó la devolución de saldos al gobierno regional de Atacama. Programa ejecutado 100%.
57	Fortalecimiento En La Innovación Y El Emprendimiento De Las Mipes De Atacama-Barrios Comerciales	30421746-0	FNDR	33	49.565	-	49.565	-	-	49.565	100%	El Programa consiste en subsidios a micro y pequeñas empresas en los barrios comerciales de Huasco, Copiapó y Vallenar, para el desarrollo de asesoría y plan de negocios. Programa ejecutado 100%. Programa cerrado con 48 beneficiarios
	Fortalecimiento En La Innovación Y El Emprendimiento De Las Mipes De Atacama-Programa Crece Sercotec	30421746-0	FNDR	33	266.210	-	266.210	-	-	266.210	100%	El Programa consiste en subsidios a micro y pequeñas empresas en las provincias de Copiapó, Huasco y Chafaral, para el desarrollo de asesoría y plan de negocios. Programa ejecutado 100%. Programa cerrado con 13 beneficiarios
	Programa Fomento Del Emprendimiento Juvenil En Atacama	30421746-0	FNDR	33	905.165	-	-	240.450	-	240.450	27%	El Programa se ejecuta el 2017 con 3 etapas: Formación (514 participantes), Redes (246 participantes) y Capital Semilla Jóvenes (en desarrollo)

N°	CARTERA ACTUALIZADA	CODIGO BIP	Imputación Presupuestaria		Monto Total	Gasto Año 2015	Gasto Año 2016	Gasto Año 2017	Gasto Año 2018	Gasto acumulado	% de Gasto	Comentario
			Partida	Subtítulo								
58	Programa Transferencia mejoramiento operación de micro y pequeños empresarios del transporte público de pasajeros y escolar región de Atacama	30409326-0	FNDR	33	928.597	266.420	618.288	42.838	-	927.546	100.0%	El Programa ejecutó un total de 1.616 beneficiarios (patentes) entre 2015 y 2016. El 2017 correspondió el cierre de rendición de los recursos. El servicio ya realizó la devolución de saldos al gobierno regional de
59	Programa Transferencia para el desarrollo y fomento de la Pesca Artesanal Región de Atacama	30394372-0	FNDR	33	735.180	-	108.630	77.072	20.339	206.041	28%	Se identifica el programa con dos fuentes de financiamiento FNDR y FFPA se estima que culminara el año 2020.
60	Transferencia Asistencia Emergencia Pequeña Minería Y Artesanal De La Región	30394577-0	FNDR	33	394.441	100.000	199.967	183.894	-	383.861	64%	En todo el periodo de ejecución del programa 2015-2016 se apoyaron a 87 proyectos (individuales y asociativos) y se beneficiaron a 248 trabajadores mineros.
61	Programa Reconstrucción Asistencia Minería Artesanal	Sin codigo	MINERIA	24	1.218.349	-	471.706	746.643	-	394.441	100%	Esta iniciativa no tuvo financiamiento directo. No obstante, se considerará lo ejecutado a través del programa PAMMA que se financia anualmente por el Ministerio de Minería y es ejecutado por ENAMI. En el año 2016 se ejecutó una inversión de \$474.156.287, apoyando a un total de 127 proyectos y beneficiando a un total de 814 trabajadores mineros. En el presente año 2017, se ejecutará una inversión de \$752.323.520, apoyando a un total de 177 proyectos y beneficiando un total de 1.636 trabajadores mineros.
62	Concurso Especial, Obras Medianas	Concurso 53-2015	MINAGRI	33	2.770.000	-	2.770.000	-	-	2.770.000	100%	Concursos de Emergencia producto de evento hidrometeorológico en la región de Atacama, operaron bajo la estructura de la Ley 18450
63	Concurso Especial, Obras Menores	Concurso 29-2015	MINAGRI	33	1.297.000	-	1.297.000	-	-	1.297.000	100%	Concursos de Emergencia producto de evento hidrometeorológico en la región de Atacama, operaron bajo la estructura de la Ley 18450
64	Concurso Especial, Pequeña Agricultura	Concurso 30-2015	MINAGRI	33	406.000	-	406.000	-	-	406.000	100%	Concursos de Emergencia producto de evento hidrometeorológico en la región de Atacama, operaron bajo la estructura de la Ley 18450
65	Programa De Apoyo A La Reactivación (Par)	Sin antecedentes	CORTO	24	800.000	-	400.000	400.000	-	800.000	100%	De un total de 132 beneficiarios en las 5 comunas decretadas como zona de catastro, a la fecha 77 han recibido efectivamente subsidio. El resto de los beneficiarios se encuentra en proceso de ejecución de sus proyectos, los cuales finalizarán en un 100% al
66	Adquisición De Terrenos San Felix (1.08 Ha)	Sin Código SUBDERE	MINVU	29	50.000	-	50.000	-	-	50.000	100%	Terreno comprado x SERVIU 26.12.16
67	Adquisición De Terrenos el tránsito (1,72 ha _ 2 terrenos)	Sin Código SUBDERE	MINVU	29	70.000	-	70.000	-	-	70.000	100%	Terreno El Tránsito comprado x SERVIU 26.12.16
68	Reposición Bandejn central Av. Juan Martínez, Diego de Almagro	30459466-0	SUBDERE	33	436.355	-	130.970	261.721	43.664	436.355	100%	-
69	Conservación Estadio Luis Valenzuela Hermosilla	30394675-0	DEPORTES	31	2.395.219	-	857.730	1.537.489	-	2.395.219	100%	-
70	Establecimientos educacionales Reconstruccion y 2da etapa (10 proyectos)		MINEDUC	33	4.748.761	-	1.093.464	3.655.297	-	4.748.761	100%	Se ejecuto 100 % se propone incorporar los nombres de los establecimientos educacionales de 2015 e incorporar inversión del eventos de 2017
71	Conservación Infraestructura Hospital Regional Copiapó	30402324	MINSAL	31	3.037.743	295.274	2.742.469	-	-	3.037.743	100%	Terminado
72	Mantenición y Habilitación Hospital Regional	S/I	MINSAL	27	726.637	726.637	-	-	-	726.637	100%	Terminado
73	Reposición Equipamiento Hospital Regional Copiapó	Circular 33	MINSAL	29	683.217	683.217	-	-	-	683.217	100%	Terminado
74	Equipamiento Unidad Apoyo Oftalmológica (uapo)	S/I	MINSAL	29	8.782	-	8.782	-	-	8.782	100%	Terminado
75	Reparaciones Cesfam Tierra Amarilla	S/I	MINSAL	22	197.054	197.054	-	-	-	197.054	100%	Terminado
76	Mantenición y Habilitación Hospital Chañaral	S/I	MINSAL	22	54.470	54.470	-	-	-	54.470	100%	Terminado
77	Equipamiento CESFAM Modular Chañaral	Circular 33	MINSAL	29	217.455	217.455	-	-	-	217.455	100%	Terminado
78	Reposición CESFAM Chañaral	20109498	FNDR	31	3.358.652	687.642	2.383.926	287.084	-	3.358.652	100%	Terminado
79	Mantenición y Habilitación Hospital Diego Almagro	No corresponde, se subcont	MINSAL	No Aplica	129.909	129.909	-	-	-	129.909	100%	Terminado
80	Reposición Equipamiento Hospital Diego Almagro	Circular 33	MINSAL	29	125.312	125.312	-	-	-	125.312	100%	Terminado
81	Reposición J.I Arcorís Localidad de El Salado - Chañaral -	Sin codigo	JUNJI	22	125.427	-	125.427	-	-	125.427	100%	Aportes, JUNJI M\$ 125.427 y Donación Empresa Anglo América

N°	CARTERA ACTUALIZADA	CODIGO BIP	Imputación Presupuestaria		Monto Total	Gasto Año 2015	Gasto Año 2016	Gasto Año 2017	Gasto Año 2018	Gasto acumulado	% de Gasto	Comentario
			Partida	Subtítulo								
82	Programa Inversión Productiva para la Reactivación (PRO Reemprende Atacama)	No tiene	CORFO	24	662.851	662.851				662.851	100%	De un total de 69 beneficiarios con recursos asignados en las 5 comunas decretadas como zona de catastro, 65 recibieron efectivamente el subsidio y 4 renunciaron voluntariamente. Los 65 subsidios están
83	Programa de Reactivación Urbana y Productiva Sustentable Cuenca del Río Salado	No tiene	CORFO	24	200.000	100.000	100.000			200.000	100%	El programa finalizó con una hoja de ruta definiendo un Plan Maestro de Ordenamiento Territorial - Solar en la comuna de Diego de Almagro y Plan Desarrollo Económico para la Provincia de Chafarai, validada por los actores involucrados en la Provincia de Chafarai
84	Barrios Reemprende Atacama	No tiene	CORFO	24	200.000	200.000				200.000	100%	Programa consistió en habilitar módulos a través de carros móviles para empresarios y emprendedores de Chafarai que perdieron sus negocios en los aluviones de 2015. Se apoyaron 40 empresarios de los barrios Lord Cocitane y Ruta 5 en la comuna de Chafarai.
85	Iniciativa de Fomento Integrado Barrios Eco-Sustentables	No tiene	CORFO	24	165.240	165.240				165.240	100%	Consiste en desarrollar un diseño replicable para la construcción de Barrios Eco-Sustentables, a partir de viviendas sociales prefabricadas en madera-ingeniería, industrializadas, eficientes, de mayor superficie al estándar actual y que en su conjunto otorguen una respuesta efectiva a las empresas prefabricadoras, constructoras y
86	Programa de Difusión Tecnológica Solución de viviendas industrializadas en madera	No tiene	CORFO	24	90.000	90.000				90.000	100%	Programa consiste en desarrollar un Paquete Tecnológico de Transferencia que dé competencias para la realización de nuevos Barrios Eco-Sustentables y viviendas industriales de alta eficiencia en madera para las empresas constructoras, montajistas nacionales, que sean una respuesta efectiva a damnificados por catástrofes
TOTAL					469.509.750	68.752.260	115.476.104	55.033.839	14.404.251	253.666.454	54%	

nte: Subdere



Reg. N° 241/BB
17.08.2018

OF. N° **1587** /

ANT.: Ley N°20.833.

MAT.: Cumplimiento de la Ley N°20.833.

SANTIAGO, 2 0 AGO 2018

DE: DIRECTOR DE PRESUPUESTOS

**A: SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
H. CONGRESO NACIONAL**

En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo único de la Ley N°20.833, adjunto informe con la ejecución acumulada a diciembre de 2017, de los recursos aprobados en esa ley para contribuir al financiamiento de la Reconstrucción de la zona norte afectada por el sistema frontal en marzo 2015, en específico, lo referido al Plan de Reconstrucción Región de Atacama, 2015 - 2020.

En relación con los informes enviados a las Comisiones del Congreso Nacional, según lo dispuesto en el segundo inciso del artículo único de la Ley N° 20.833, esta Dirección cuenta con la concurrencia de la Unidad de Coordinación de la Reconstrucción e Información Territorial, perteneciente a la División de Gobierno Interior de la Subsecretaría del Interior y del Departamento de Fortalecimiento y Gestión Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

Se adjuntan a este oficio tres cuadros que muestra información considerada relevante para cumplir lo solicitado por la ley enunciada.

Los referidos cuadros presentan la información de ejecución del Plan de Reconstrucción Región de Atacama para el periodo Enero – Diciembre de los años 2015, 2016 y 2017, y para el primer semestre del año en curso.

Saluda atentamente a US.



RODRIGO CERDA NORMABUENA
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS



DISTRIBUCIÓN

- Sr. Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
- Oficina de Partes Dipres
- Subdirección de Presupuestos
- Subsecretario del Interior
- Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo
- Intendente Regional de Atacama

Cuadro N°1

Resumen de Avance al 30 - JUNIO - 2018, Plan de Reconstrucción Región de Atacama 2015 - 2020
(Miles de \$)

Partida	Presupuesto Actualizado 2018	Gasto 2015 en Miles de \$ 2015	Gasto 2016 en Miles de \$2016	Gasto 2017 en Miles de \$2017	Gasto 2018 en Miles de \$2018	Gasto Acumulado 2015 - 2018	% de ejecución del Presupuesto Actualizado
Agricultura	4.473.000	-	4.473.000	-	-	4.473.000	100%
Economía	2.718.091	1.218.091	699.967	583.894	-	2.501.952	92%
Educación	4.874.188	-	1.218.891	3.655.297	-	4.874.188	100%
Interior (SUBDERE, FNDR)	64.572.456	2.559.030	11.812.595	17.995.588	1.651.745	34.018.958	53%
Minería	1.218.349	-	471.706	746.643	-	1.218.349	100%
Vivienda y Urbanismo	123.758.459	6.275.873	26.752.820	25.352.024	10.091.312	68.472.029	55%
Obras Públicas	260.319.409	56.269.938	66.438.144	5.162.904	2.661.194	130.532.180	50%
Salud	5.180.579	2.429.328	2.751.251	-	-	5.180.579	100%
Deporte	2.395.219	-	857.730	1.537.489	-	2.395.219	100%
TOTAL	469.509.750	68.752.260	115.476.104	55.033.839	14.404.251	253.666.454	54%

Fuente: Subdere

Cuadro N°2

Resumen de Avance al 30 - JUNIO - 2018, Plan de Reconstrucción Región de Atacama 2015 - 2020
(Miles de \$ 2018)

Partida	Presupuesto Actualizado 2018	Gasto 2015 en Miles de \$ 2018	Gasto 2016 en Miles de \$2018	Gasto 2017 en Miles de \$2018	Gasto 2018 en Miles de \$2018	Gasto Acumulado 2015 - 2018	% de ejecución del Presupuesto Actualizado
Agricultura	4.473.000	-	4.690.276	-	-	4.690.276	105%
Economía	2.718.091	1.325.628	733.968	598.491	-	2.658.088	98%
Educación	4.874.188	-	1.278.099	3.746.679	-	5.024.778	103%
Interior (SUBDERE, FNDR)	64.572.456	2.784.950	12.386.392	18.445.478	1.651.745	35.268.565	55%
Minería	1.218.349	-	494.619	765.309	-	1.259.928	103%
Vivienda y Urbanismo	123.758.459	6.829.929	28.052.338	25.985.825	10.091.312	70.959.404	57%
Obras Públicas	260.319.409	61.237.645	69.665.377	5.291.977	2.661.194	138.856.193	53%
Salud	5.180.579	2.643.798	2.884.893	-	-	5.528.691	107%
Deporte	2.395.219	-	899.394	1.575.926	-	2.475.320	103%
TOTAL	469.509.750	74.821.950	121.085.356	56.409.685	14.404.251	266.721.242	57%

Fuente: Subdere

Factores de Actualización

2015 - 2018 1,0882835

2016 - 2018 1,048575

2017 - 2018 1,025

Cuadro Nº3: Informe de seguimiento de la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de Reconstrucción Región de Atacama 2015-2020 al 30 de junio de 2018

N°	CARTERA ACTUALIZADA	CODIGO BIP	Imputación Presupuestaria		Monto Total	Gasto Año 2015	Gasto Año 2016	Gasto Año 2017	Gasto Año 2018	Gasto acumulado	% de Gasto	Contenitorio
			Partida	Substituto								
1	1.1 Conservación Red Vial Región de Atacama - años 2015-2016 Emergencia Reconstrucción	30224273-0	MOP	31	104.694.622	44.338.916	59.020.534	1.335.172	-	104.694.622	100%	Proyecto Aluvión 2015 Terminado, a través de esta misma línea el MOP está trabajando aluvión 2017 ALUVION 2017 monto proy M\$ 132.121.495 Monto año 2017 M\$ 7.486.599 41% avance (1) Copiapó 8 Contrato (2) Alto del Carmen 5 contratos (3) Diego de Almagro 2 contrato (4) Intercomunal 8 contratos (5) Caldera 1 Contrato (6) Tierra Amarilla 2 Contratos (7) Freilina 2 contratos (8) Chañaral 1 contrato
2	1.2 Conservación Global Mixto Caminos Red Vial III Región 2011-2015	30106221-0	MOP	31	5.956.381	3.000.001	2.956.380	-	-	5.956.381	100%	
3	1.3 Conservación Red Vial Administración Directa III Región Año 2015	30224024-0	MOP	31	1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000	100%	
4	Conservación Obras Portuarias menores III Región	30080785-0	MOP	31	2.102.619	1.043.100	569.906	489.613	-	2.102.619	100%	ALUV 2015 Monto proy M\$ 2.102.619 (100% Ej) Proyecto Aluvión 2015 Terminado, a través de esta misma línea el MOP está trabajando aluvión 2017 fecha de inicio 28/06/2016 fecha de término 29/04/2017 ALUV 2017 Monto proy M\$ 230.992 (100% Ej) fecha de inicio 29/05/2017 fecha de término 27/08/2017
5	Conservación de Riberas y Cauces Naturales III Región año 2016	30392022-0	MOP	31	9.225.314	6.387.921	2.837.393	-	-	9.225.314	100%	Proyecto Aluvión 2015 Terminado, a través de esta misma línea el MOP está trabajando aluvión 2017
6	Reposición Puente Nicolás Naranjo En Ruta C-495 (Diseño)	30455272-0	MOP	31	324.415	-	-	29.955	33.422	63.377	20%	LEGAL: fecha inicio contrato 12/12/2017 fecha de término 05/02/2019
7	Reposición Puente Nicolás Naranjo En Ruta C-495 (Ejecución)	30455272-0	MOP	31	2.500.000	-	-	-	-	-	0%	
8	Mejoramiento Ruta 5, s. Pasada por Chañaral (Diseño)	30391322-0	MOP	31	353.682	-	-	-	-	-	0%	
	Mejoramiento Ruta 5, s. Pasada por Chañaral (Ejecución)	30391322-0	MOP	31	8.000.000	-	92.050	81.612	48.744	222.406	63%	LEGAL: fecha de inicio 20/01/2016 fecha de término 11/09/2017
	Diseño Borde Costero De Chañaral Por Reconstrucción	30391322-0	MOP	31	102.844	-	-	-	-	-	0%	
9	Construcción Borde Costero De Chañaral Por Reconstrucción (Ejecución)	30399026-0	MOP	31	2.000.000	-	-	-	-	-	0%	LEGAL: fecha de inicio 2017 fecha de término 2018
	Diseño O. Fluviales Río Copiapo Y O. control a Qda. Afluentes	30394731-0	MOP	31	988.643	-	62.234	338.266	-	400.500	41%	LEGAL: (1) contrato fecha de inicio 24/10/2016 fecha de término 1/3/2019 (2) contrato fecha de inicio 29/12/2016 fecha de término 30/7/2018
	Construcción Obras Fluviales Río Copiapo en Sector Rural y Obras de Control Aluvional en Quebradas Afluentes, Comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.	30394731-0	MOP	31	16.000.000	-	-	-	-	-	0%	
10	Diseño Obras Fluviales Y manejo de Cauces en Río Copiapo	30394679-0	MOP	31	4.917.816	-	71.055	522.767	2.009.440	2.603.262	53%	
	Construcción Obras Fluviales Río Copiapo en Sector Urbano Y Manejo de Cauce en Sector Rural, Comuna de Copiapó.	30394679-0	MOP	31	14.000.000	-	-	-	-	-	0%	
	Diseño Obras Fluviales y control Aluvional Quebrada Paipote	30394729-0	MOP	31	732.437	-	309.134	262.674	5.067	576.875	79%	LEGAL: (1) contrato fecha de inicio 25/4/2016 fecha de término 12/3/2018 (2) Contrato fecha de inicio 28/12/2016 fecha de término 1/7/2018
11	Construcción de Obras Fluviales Y Manejo de Cauce en la quebrada de Paipote	30394729-0	MOP	31	15.000.000	-	-	-	-	-	0%	
	Diseño O. Fluviales y C. Aluvional Río Copiapo Tierra Amarilla	30394680-0	MOP	31	879.007	-	226.227	147.656	-	373.883	43%	
	Construcción de Obras Fluviales Río Copiapo en Sector Urbano Y Obras de Control Aluvional Quebradas Carrillos, Comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.	30394680-0	MOP	31	5.000.000	-	-	-	-	-	0%	
12	Diseño Obras Fluviales y Control Aluvional Río Salado	30394728-0	MOP	31	845.244	-	-	431.456	-	431.456	51%	según fechas legales de inicio (1) contrato 18/07/2016 fecha término de contrato 25/12/2017 (2) contrato fecha de inicio 5/9/2016 fecha de término 5/2/2018

N°	CARTERA ACTUALIZADA	CODIGO BIP	Imputación Presupuestaria		Monto Total	Gasto Año 2015	Gasto Año 2016	Gasto Año 2017	Gasto Año 2018	Gasto acumulado	% de Gasto	Comentario
			Partida	Subtítulo								
14	Construcción de Obras Fluviales y de Control Aluvional en la cuenca del Río Salado	30394728-0	MOP	31	32.000.000	-	-	-	-	-	0%	LEGAL: (1) Contrato fecha de inicio 7/12/2016 fecha de termino 3/11/2018 (2) Contrato 29/12/2016 fecha de termino 18/10/2018
	Diseño O. Fluviales y C.A cuenca del Río Transito	30394732-0	MOP	31	750.555	-	18.360	367.399	-	385.759	51%	
	Construcción de Obras Fluviales y Control Aluvional Cuenca del Río El Tránsito, Comuna de Alto del Carmen	30394732-0	MOP	31	11.500.000	-	-	-	-	-	0%	
15	Diseño O. Fluviales y C.A cuenca del Río el Carmen	30394732-0	MOP	31	639.362	-	18.360	250.429	-	308.789	48%	LEGA: (1) Contrato fecha de inicio 18/09/2016 fecha de termino 18/09/2018 (2) Contrato fecha de inicio 29/12/2016 fecha de termino 18/10/2018
	Construcción de Obras Fluviales y Control Aluvional Cuenca del Río El Carmen Y Río Huasco, Comuna de Alto del Carmen	30394732-0	MOP	31	11.500.000	-	-	-	-	-	0%	
	Mejoramiento Puente Diego De Almagro En Ruta C-17	30457125-0	MOP	31	270.525	-	-	-	41.396	41.396	15%	LEGAL: fecha de inicio 26/10/2017 fecha de termino 06/08/2019
16												
17	Reposición Red Hidrométrica Cuenca Del Río Copiapó	30101003-0	MOP	31	634.239	-	103.770	327.509	121.386	552.665	87%	LEGAL: FECHA DE INICIO 26/04/2017 FECHA DE TERMINO 23/10/2018
18	Reposición Red Hidrométrica Cuenca Del Río Huasco	30113715-0	MOP	31	1.861.688	-	152.741	538.396	293.407	984.544	53%	LEGAL: Fecha inicio contrato 15/10/2017 fecha de termino 03/01/2020
19	Mejoramiento Varios Puentes - Cuenca Copiapó- Región de Atacama	30457123-0	MOP	31	1.540.016	-	-	-	108.332	108.332	7%	
20	Mejoramiento 31 Ch - Puente Paipote	30457123-0	MOP	31	4.500.000	-	-	-	-	-	0%	
21	Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (fav- ds 49)	Subtitulo 33	MINVU	33	38.631.327	545.792	8.105.466	14.355.476	3.507.651	26.514.385	69%	
22	Programa Protección al Patrimonio Familiar	Subtitulo 33	MINVU	33	26.274.163	3.871.652	10.082.526	2.858.749	1.772.723	18.585.650	71%	
23	Programa De Adquisición De Viviendas (DS01)	Subtitulo 33	MINVU	33	7.798.673	267.723	3.155.640	3.789.375	850.473	8.063.211	103%	
24	Actualización Plan Regulador Y Estudio Situación De Riesgos En La Comuna De Chañaral	30402925-0	MINVU	22	210.000	31.500	84.000	27.000	-	142.500	68%	
25	Actualización Prc Diego De Almagro Y Estudio De Riesgos.	30402926-0	MINVU	22	130.000	19.500	52.000	58.500	-	130.000	100%	Estudio Terminado
26	Elaboración Plan Regulador Y Estudio Situación De Riesgos Comuna De Tierra Amarilla	30402928-0	MINVU	22	150.000	22.500	30.000	30.000	20.000	102.500	68%	Retraso en revisión por parte del MOP (DOH) estudios de riesgos y Sernageomin lo que retrasa su ejecución
27	Actualización Plan Regulador Y Estudio De Riesgos De La Comuna De Copiapó.	30403027-0	MINVU	22	210.000	31.500	42.000	42.000	-	115.500	55%	Estudio estuvo suspendido hasta fines junio 2016, ya que Nivel central debía entregar insunso (vuelo aerobiogramétrico), ya regularizada su continuidad. Etapa I aprobada, en ejecución etapa II(Adjudicada a Borquez y Bur, Inicio Estudio 22 -10-2015
28	Formulación Pri Huasco Y Estudios De Riesgos (San Félix Y Del Tránsito + Huasco, Freirina Y Vallenar)	30402876-0	MINVU	22	130.000	19.500	19.500	32.500	19.500	91.000	70%	Retraso en revisión por parte del MOP (DOH) estudios de riesgos y Sernageomin lo que retrasa su ejecución
29	Conservación Y Reposición De Vías Urbanas Y Entorno, Región Atacama	30415736-0	MINVU	31	19.100.000	1.077.691	2.552.240	1.416.066	1.149.209	6.145.206	32%	Año 2018: 4 proyectos de arrastre en ejecución - fecha inicio 29/10/2015 fecha termino 20/12/2021. Año 2017: 3 proyectos terminados; 4 proyectos en ejecución; 1 en adjudicación. Total inversión M\$ 2.242.428
30	Conservación Y Reparación Parques kaukarí 1, Schneider Y Paipote 2	30415924-0	MINVU	31	3.948.000	301.500	1.036.501	253.612	1.320.990	2.912.603	74%	Año 2018: 1 Proyecto de arrastre en ejecución De esta iniciativa se desprenden muchos contratos, los cuales se han ido desarrollando y ejecutando conforme a la asignación presupuestaria anual. Vías con proyectos desarrollados; algunos en proceso de revisión Serviu, fecha de inicio 23/11/2015 fecha de termino 20/12/2020. Año 2017: 1 proyecto en ejecución M\$ 1.325.756
31	Conservación Y Reposición Fepp Henríquez, Matta, Piazas Atacama	30416126-0	MINVU	31	5.668.400	136.415	1.265.425	1.104.655	1.273.229	3.779.774	67%	Año 2018: 8 proyectos de arrastre en ejecución Año 2017: 2 proyectos terminados; 6 proyectos en ejecución. Y 2 en protocolización. Total inv M\$2.609.638. De esta iniciativa se desprenden muchos contratos, los cuales se han ido desarrollando y ejecutando conforme a la asignación

N°	CÁRTERA ACTUALIZADA	CODIGO RUP	Imputación Presupuestaria		Monto Total	Gasto Año 2015	Gasto Año 2016	Gasto Año 2017	Gasto Año 2018	Gasto acumulado	% de Gasto	Comentario
			Partida	Subtítulo								
32	Conservación Y Reparación Red De Ciclo Vías De Corto Plazo, Copiapó	30396785-0	MINVU	31	800.000	600	198.877	289.127	-	488.604	61%	La ejecución de los proyectos requieren una etapa anterior que es la conservación y reposición de las vías; actualmente en desarrollo. Pendiente 2 ciclovías por ejecutar.
33	Habitación Terreno Sector Los Pintores De Chile, Copiapó	30415576-0	INTERIOR	31	224.501	-	-	224.501	-	224.501	100%	35 CASAS; DESARME DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE TERRENO, RESOLUCION EXENTA N° 1907 DEL 10 MAYO DE 2017 EMPRESA ADJUDICADA ANTONIO PARDO
34	Construcción Conexión Inés De Suárez, Paipote, Copiapó (Diseño)	30415575-0	MINVU	31	223.353	-	1.000	47.144	109.900	158.044	71%	1a licitación declarada desierta. 2a licitación Adjudicada SIGA Ing. Y Consultora S.A. - En ejecución
	Construcción Conexión Inés De Suárez, Paipote, Copiapó (Ejecución)	30415575-0	MINVU	31	3.000.000	-	-	-	-	-	0%	Requiere etapa previa para obtener rate, se programa su inicio para el 2018 fecha de inicio
35	Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias, Copiapó (Diseño)	30412840-0	MINVU	31	320.000	-	-	500	500	1.000	0,31%	Cambio de Nombre: Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias.
	Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias, Copiapó (Ejecución)	30412840-0	MINVU	31	6.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	Copiapó en ejecución. Aumento de presupuesto por Diseño M\$ 364.305.
	Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias, Copiapó (Expropiación)	30412840-0	MINVU	31	2.800.000	-	-	-	-	-	0,00%	Ejecución M\$ 6.000.000 y Expropiaciones M\$ 3.000.000
	Construcción Barrio Comercial Costero Merino Jarpa, Chañaral (Diseño)	30478937-0	MINVU	31	250.000	-	-	-	-	-	0%	Se genera una nueva ficha IDI para este proyecto. Y se separa la ejecución del diseño.
36	Construcción Barrio Comercial Costero Merino Jarpa, Chañaral (Ejecución)	30478937-0	MINVU	31	2.600.000	-	-	-	-	-	0%	Requiere etapa previa, su inicio se proyecta para el año 2019. Se genera una nueva ficha IDI para este proyecto. Y se separa la ejecución del diseño.
	Diseño Proyecto Urbanización Campamento Cardenal Raúl Silva Henríquez y Consolidación Área Recreacional de Borde, Tierra Anzalia	30412842-0	MINVU	31	130.000	-	-	-	-	-	0%	Iniciativa que se financia a través Sub. 33 (Campamentos), transferencia a Municipio; Transferencia en proceso.
37	Construcción Parque Sector Cardenal Silva Henríquez, Los Loros. (Ejecución)	30412842-0	MINVU	31	1.500.000	-	-	-	-	-	0%	Requiere etapa previa, su inicio se proyecta para el año 2018
	Construcción Sitios De Resguardo Miradores Alto Del Carmen (Diseño)	30462797-0	MINVU	31	94.543	-	-	14.630	22.800	37.430	40%	En ejecución Con Identificación Presupuestaria (RS) mediante Ord 1454/22.05.2017 fondos sectoriales.
38	Construcción Sitios De Resguardo Miradores Alto Del Carmen (Ejecución)	30462797-0	MINVU	31	2.000.000	-	-	-	-	-	0%	Requiere etapa previa
39	Conservación de Vías Sector Paipote, Copiapó. (INTERIOR)	no aplica	INTERIOR	S/s	448.800	-	-	389.015	59.785	448.800	100%	EMPRESA ADJUDICADA CONSTRUCTORA CHAÑARAL
												INGRESO A CUENTA CONTABLE N°21405 "ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DONACIONES EMERGENCIA" SE PAGA A TRAVES DE CTA CTE 12109000386 B. ESTADO CUENTA EXTRA PRESUPUESTARIA "ADMINISTRACIÓN FONDOS-
40	Construcción Macroubimización Sector 26 De Octubre, Etapa 1, Chañaral	30447172-0	MINVU	31	1.670.000	-	7.645	1.032.690	44.337	1.084.672	65%	Etapa 2 en ejecución. Agua Potable y Alcantarillado. MS248.509.-
												Etapa 2 Trato Directo N°22. Pavimentos de concreto. MS231.131.- Terminado.
41	Construcción Edificio Consistorial Ilustre Municipalidad Chañaral (Diseño)	30036874-0	SUBDERE	33	136.622	-	60.233	-	25.282	85.515	65%	Etapa 2. Bitumix. Pavimentos de acceso MS214.310.- Terminados.
												Etapa 2 Trato Directo N°21. Movimiento Tierra. MS199.580. Terminado
												Etapa 2. Trato Directo. Prolongación colector alcantarillado MS151.566. en ejecución.
												Etapa 1 Soleras. (MS56.058). terminada.
												LEGAL: fecha de inicio 09/08/2017 fecha de termino 05/05/2018 reportar municipalidad a SUBDERE Licitación realizada por la Dirección de Arquitectura, Convenio Mandato entre Municipalidad de Chañaral y Dirección de Arquitectura Región de Atacama aprobado por Decreto Exento N°506 de fecha 06.03.2017
												Empresa Adjudicada CRISOSTO SMITH ARQUITECTOS LTDA
	Construcción Edificio Consistorial Ilustre Municipalidad Chañaral (Ejecución) 80% SUBDER Y 20% FNDP	30036874-0	SUBDERE	33	5.886.000	-	-	-	-	-	0%	

N°	CARTERA ACTUALIZADA	CODIGO BIP	Imputación Presupuestaria		Monto Total	Gasto Año 2015	Gasto Año 2016	Gasto Año 2017	Gasto Año 2018	Gasto acumulado	% de Gasto	Comentario
			Partida	Subtítulo								
42	Reposición Subcomisaria Carabineros Diego De Almagro	30080326-0	FNDR	31	1.156.956	-	121.159	947.746	109.061	1.177.966	102%	LEGAL: Fecha de inicio 13/07/2016 fecha de termino 22/12/2017
43	Construcción Tranque Retenedor De Aguas Lluvias En Los Loros, Tierra Amarilla	30076463-0	FNDR	31	204.570	1.046	12.000	191.524	-	204.570	100%	LEGAL: fecha de inicio 24/05/2017 fecha de termino 20 /11/2017
44	Reposición De Veredas Y Obras Complementarias Sector Centro Copiapó	30116014-0	FNDR	31	3.231.109	-	508.593	2.401.249	330.430	3.240.272	100%	TO Don Luis Espinoza informa que esta en proceso de recepción de la obra, fecha de termino 11 mayo 2018
45	Conservación De Calles Y Vías Copiapó	30137812-0	FNDR	31	10.638.105	-	300.000	5.866.980	446.471	6.613.451	62%	/TO Don Sexto Atostiga l M Copiapó, informa que esta en proceso de recepción de la obra, fecha de termino 18 mayo 2018, se procedera a una nueva licitación contempla ptras obras
46	Reposición De Pavimentos Av. Diego De Almagro, Diego De Almagro	30361122-0	FNDR	31	704.872	-	704.872	-	-	704.872	100%	
47	Reposición De Pavimentos Av. Juan Martínez, Diego De Almagro	30132184-0	FNDR	31	1.002.020	-	982.885	19.135	-	1.002.020	100%	
48	Reposición De Pavimentos Calle J.A. Ríos T R. De Quiroga D. Almagro	30390272-0	FNDR	31	385.881	-	385.881	-	-	385.881	100%	
49	Conservación Caminos Basicos 2016-2018-Prov. Chañaral	30353377-0	FNDR	31	2.934.956	-	644.999	1.827.479	-	2.472.478	84%	
50	Conservación Caminos Basicos 2016-2018-Prov. Copiapó	30353379-0	FNDR	31	13.252.865	-	1.094.498	3.088.850	-	4.183.348	32%	
51	Reposición Y Adq. Equipamiento Mayor Bomberos De R. De Atacama	30407276-0	FNDR	33	160.752	-	160.752	-	-	160.752	100%	
	Reposición y adquisición equipamiento Mayor Bomberos de R. de Atacama		FNDR	33	777.442	-	777.442	-	-	777.442	100%	
	Reposición Y Adq. Equipamiento Mayor Bomberos De R. De Atacama		FNDR	33	1.380.335	-	1.380.335	-	-	1.380.335	100%	
	Reposición Y Adq. Equipamiento Mayor Bomberos De R. De Atacama		FNDR	33	163.200	-	163.200	-	-	163.200	100%	
	Reposición Edificio Consistorial, Tierra Amarilla		FNDR	31	5.760.000	-	-	-	-	-	0%	
52	Reposición Cuartel Policial Chañaral	30096128-0	FNDR	31	566.617	-	566.617	-	-	566.617	100%	
53	Reposición infraestructura de semaforos Copiapó	30076125-0	FNDR	31	2.478.766	-	-	-	-	-	0%	
54		30440745-0	FNDR	31	-	-	-	-	-	-	-	
55	Transferencia Para La Inversión Y Fomento De Riego Y Drenaje	30394426-0	FNDR	33	4.500.000	-	97.099	2.129.944	616.713	2.843.756	63%	El programa presenta las siguientes partidas: a) Contratación del programa \$4.086.700.000 (transferencia a concursos regionales \$3.732.280.000, Programa fortalecimiento organizacional \$5354.420.000); b) Consultorías \$ 280.800.000 (equipo profesionales); c) Gastos administrativos \$ 132.500.000
56	Transferencia Programa Especial De Emergencia Productiva De Atacama	30394472-0	FNDR	33	1.503.922	1.503.922	-	-	-	1.503.922	100%	El Programa ejecutó un total de 1.693 beneficiarios entre 2015 y 2016. El 2017 correspondió el cierre de rendición de los recursos Del presupuesto inicial, Sercotec percibió la transferencia de recursos FNDR de \$1.630.500.000, ejecutando \$1.503.921.600 (operación y gastos administrativos), para lo cual el servicio ya realizó la devolución de saldos al gobierno regional de Atacama. Programa ejecutado 100%.
57	Fortalecimiento En La Innovación Y El Emprendimiento De Las Mipes De Atacama-Barrios Comerciales	30421746-0	FNDR	33	49.565	-	49.565	-	-	49.565	100%	El Programa consiste en subsidios a micro y pequeñas empresas en los barrios comerciales de Huasco, Copiapó y Vallenar, para el desarrollo de asesoría y plan de negocios. Programa ejecutado 100%. Programa cerrado con 48 beneficiarios
	Fortalecimiento En La Innovación Y El Emprendimiento De Las Mipes De Atacama-Programa Crece Sercotec	30421746 0	FNDR	33	266.210	-	266.210	-	-	266.210	100%	El Programa consiste en subsidios a micro y pequeñas empresas en las provincias de Copiapó, Huasco y Chañaral, para el desarrollo de asesoría y plan de negocios. Programa ejecutado 100%. Programa cerrado con 13 beneficiarios
	Programa Fomento Del Emprendimiento Juvenil En Atacama	30421746-0	FNDR	33	905.165	-	-	240.450	-	240.450	27%	El Programa se ejecuta el 2017 con 3 etapas: Formación (514 participantes), Series (246 participantes) y Capital Semilla Jóvenes (en desarrollo)

N°	CARTERA ACTUALIZADA	CODIGO RIP	Imputación Presupuestaria		Monto Total	Gasto Año 2015	Gasto Año 2016	Gasto Año 2017	Gasto Año 2018	Gasto acumulado	% de Gasto	Comentario
			Partida	Subtítulo								
58	Programa Transferencia mejoramiento operación de micro y pequeños empresarios del transporte público de pasajeros y escolar región de Atacama	30409326-0	FNDR	33	928.597	266.420	618.288	42.838	-	927.546	100.0%	El Programa ejecutó un total de 1.616 beneficiarios (patentes) entre 2015 y 2016. El 2017 correspondió el cierre de rendición de los recursos. El servicio ya realizó la devolución de saldos al gobierno regional de
59	Programa Transferencia para el desarrollo y fomento de la Pesca Artesanal Región de Atacama	30394372-0	FNDR	33	735.180	-	108.630	77.072	20.339	206.041	28%	Se identifica el programa con dos fuentes de financiamiento FNDR y FFPA se estima que culminara el año 2020.
60	Transferencia Asistencia Emergencia Pequeña Minería Y Artesanal De La Región	30394577-0	FNDR	33	394.441	100.000	294.441	183.894	-	383.861	64%	En todo el periodo de ejecución del programa 2015-2016 se apoyaron a 87 proyectos (individuales y asociados) y se beneficiaron a 344 trabajadores mineros.
61	Programa Reconstrucción Asistencia Minería Artesanal	Sin codigo	MINERIA	24	1.218.349	-	471.706	746.643	-	1.218.349	100%	Esta iniciativa no tuvo financiamiento directo. No obstante, se considerará lo ejecutado a través del programa PAMMA que se financia anualmente por el Ministerio de Minería y es ejecutado por ENAMI. En el año 2016 se ejecutó una inversión de \$474.156.287, apoyando a un total de 127 proyectos y beneficiando a un total de 814 trabajadores mineros. En el presente año 2017, se ejecutará una inversión de \$752.323.520, apoyando a un total de 177 proyectos y beneficiando un total de 1.616 trabajadores mineros.
62	Concurso Especial, Obras Medianas	Concurso 53-2015	MINAGRI	33	2.770.000	-	2.770.000	-	-	2.770.000	100%	Concursos de Emergencia producto de evento hidrometeorológico en la región de Atacama, operaron bajo la estructura de la Ley 18450
63	Concurso Especial, Obras Menores	Concursos 29-2015	MINAGRI	33	1.297.000	-	1.297.000	-	-	1.297.000	100%	Concursos de Emergencia producto de evento hidrometeorológico en la región de Atacama, operaron bajo la estructura de la Ley 18450
64	Concurso Especial, Pequeña Agricultura	Concurso 30-2015	MINAGRI	33	406.000	-	406.000	-	-	406.000	100%	Concursos de Emergencia producto de evento hidrometeorológico en la región de Atacama, operaron bajo la estructura de la Ley 18450
65	Programa De Apoyo A La Reactivación (Par)	Sin antecedentes	CORFO	24	800.000	-	400.000	400.000	-	800.000	100%	De un total de 132 beneficiarios en las 5 comunas decretadas como zona de catastro, a la fecha 77 han recibido efectivamente subsidio. El resto de los beneficiarios se encuentra en proceso de ejecución de sus proyectos, los cuales finalizarán en un 100% al
66	Adquisición De Terrenos San Felix (1,08 Ha)	Sin Código SUBDERE	MINVU	29	50.000	-	50.000	-	-	50.000	100%	Terreno comprado x SERVIU 26.12.16
67	Adquisición De Terrenos el tránsito (1,72 ha _ 2 terrenos)	Sin Código SUBDERE	MINVU	29	70.000	-	70.000	-	-	70.000	100%	Terreno El Tránsito comprado x SERVIU 26.12.16
68	Reposición Bandejón central Av. Juan Martínez, Diego de Almagro	30459466-0	SUBDERE	33	436.355	-	130.970	261.721	43.664	436.355	100%	-
69	Conservación Estadio Luis Valenzuela Hermosilla	30394625-0	DEPORTES	31	2.395.719	-	857.730	1.537.489	-	2.395.219	100%	-
70	Establecimientos educacionales Reconstrucción y 2da etapa (10 proyectos)		MINEDUC	33	4.748.761	-	1.093.464	3.655.297	-	4.748.761	100%	Se ejecuto 100 % se propone incorporar los nombres de los establecimientos educacionales de 2015 e incorporar inversión del eventos de 2017
71	Conservación Infraestructura Hospital Regional Copiapó	30402324	MINSAL	31	3.037.743	295.274	2.742.469	-	-	3.037.743	100%	Terminado
72	Mantención y Habilitación Hospital Regional	S/I	MINSAL	22	726.637	726.637	-	-	-	726.637	100%	Terminado
73	Reposición Equipamiento Hospital Regional Copiapó	Circular 33	MINSAL	29	683.217	683.217	-	-	-	683.217	100%	Terminado
74	Equipamiento Unidad Apoyo Oftalmológica (uapo)	S/I	MINSAL	29	8.782	-	8.782	-	-	8.782	100%	Terminado
75	Reparaciones Cesfam Tierra Amarilla	S/I	MINSAL	22	197.054	197.054	-	-	-	197.054	100%	Terminado
76	Mantención y Habilitación Hospital Chañaral	S/I	MINSAL	22	54.470	54.470	-	-	-	54.470	100%	Terminado
77	Equipamiento CESFAM Modular Chañaral	Circular 33	MINSAL	29	217.455	217.455	-	-	-	217.455	100%	Terminado
78	Reposición CESFAM Chañaral	20109498	FNDR	31	3.358.652	687.642	2.383.976	287.084	-	3.358.652	100%	Terminado
79	Mantención y Habilitación Hospital Diego Almagro	No corresponde, se subcont	MINSAL	No Aplica	129.909	129.909	-	-	-	129.909	100%	Terminado
80	Reposición Equipamiento Hospital Diego de Almagro	Circular 33	MINSAL	29	125.312	125.312	-	-	-	125.312	100%	Terminado
81	Reposición J.I. Arcoritis Localidad de El Salado - Chañaral -	Sin codigo	JUNJI	22	125.477	-	125.477	-	-	125.477	100%	Aportes: JUNI M\$ 125.427 y Donación Empresa Avello Andía

N°	CARTERA ACTUALIZADA	CODIGO BIP	Imputación Presupuestaria		Monto Total	Gasto Año 2015	Gasto Año 2016	Gasto Año 2017	Gasto Año 2018	Gasto acumulado	% de Gasto	Comentario
			Partida	Subtítulo								
82	Programa Inversión Productiva para la Reactivación (IPRO Reemprende Atacama)	No tiene	CORFO	24	662.851	662.851				662.851	100%	De un total de 65 beneficiarios con recursos asignados en las 5 comunas decretadas como zona de catastro, 65 recibieron efectivamente el subsidio y 4 renunciaron voluntariamente. Los 65 subsidios están
83	Programa de Reactivación Urbana y Productiva Sustentable Cuenca del Río Salado	No tiene	CORFO	24	200.000	100.000	100.000			200.000	100%	El programa finalizó con una hoja de ruta definiendo un Plan Maestro de Ordenamiento Territorial - Solar en la comuna de Diego de Almagro y Plan Desarrollo Económico para la Provincia de Challaral, validado por los actores involucrados en la Provincia de Challaral
84	Barrios Reemprende Atacama	No tiene	CORFO	24	200.000	200.000				200.000	100%	Programa consistió en habilitar módulos a través de carros móviles para empresarios y emprendedores de Challaral que perdieron sus negocios en los aluviones de 2015. Se apoyaron 40 empresarios de los barrios Lord Cochrane y Ruta 5 en la comuna de Challaral.
85	Iniciativa de Fomento Integrado Barrios Eco-Sustentables	No tiene	CORFO	24	165.240	165.240				165.240	100%	Consiste en desarrollar un diseño replicable para la construcción de Barrios Eco-Sustentables, a partir de viviendas sociales prefabricadas en madera ingeniería, industrializadas, eficientes, de mayor superficie al estándar actual y que en su conjunto otorguen una respuesta efectiva a las empresas prefabricadoras, constructoras y
86	Programa de Difusión Tecnológica Solución de viviendas industrializadas en madera	No tiene	CORFO	24	90.000	90.000				90.000	100%	Programa consiste en desarrollar un Paquete Tecnológico de Transferencia que dé competencias para la realización de nuevos Barrios Eco-Sustentables y viviendas industriales de alta eficiencia en madera para las empresas constructoras, montajistas nacionales, que sean una respuesta efectiva a
TOTAL					469.509.750	68.752.260	115.476.104	55.033.839	14.404.251	253.666.454	54%	dramificados por catástrofes

Fuente: Subdere