



COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO

(La Comunidad organizada, supervisa, comenta, colabora)

HISTORIA.

23 / Marzo / 2018	: ENTREGA DE TERRENO A EMPRESA VALKO S.A.		
	MONTO CONTRATO	:	\$ 11.425.201.838.-
	PLAZO EJECUCIÓN	:	540 DÍAS CORRIDOS.
	FECHA DE TÉRMINO	:	14 / SEPTIEMBRE /2019
18 / Febrero / 2021	: FECHA FINAL DE TÉRMINO (RECEPCIÓN PROVISIONAL I.F.)		
	MONTO TOTAL PAGADO	:	\$ 11.983.205.338.-
	PLAZO FINAL	:	1.080 DÍAS CORRIDOS
	AUMENTO FINANCIERO	:	\$ 558.003.500.- (4,88 %)
	AUMENTO DE PLAZO	:	540 DÍAS (100,00 %)
01 / Diciembre / 2022:	AUMENTO REPARACIONES	:	\$ 1.920.000.000.-
	AUMENTO TOTAL	:	\$ 13.903.205.338.- (17,82 %)
18 / Junio / 2023	: INICIO USO PARCIAL DE PISTA ATLÉTICA Y CANCHA DE FUTBOL.		

Nota: - valores y fechas según informes oficiales, sobre los cuales se calculan porcentajes.
- no se tiene información de fechas definitivas de término de obras.



COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO

(La Comunidad organizada, supervisa, comenta, colabora)

DEFICIENCIAS : de diseño.

- Inundación Aguas Lluvia.
Bifurcación Luis Uribe y Av. Barros Luco.



- Inundación Aguas Lluvia.
Desde graderías a sector Camarines.






COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO

(La Comunidad organizada, supervisa, comenta, colabora)

DEFICIENCIAS : de diseño.

- Altura muro de cierre calle Angamos con Carlos Demarchi.






COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO *(La Comunidad organizada, supervisa, comenta, colabora)*

DEFICIENCIAS : de ejecución.

- Pintura intumescente, 1) no cumple normativa y 2) no cubre todo los elementos estructurales.
- Altura libre de recintos no cumple normativa (2,30 m. mínimo).
- Barandas de graderías no cumplen normativa (separación elementos verticales).
- Materiales de deficiente calidad o con mala aplicación en elementos metálicos.





COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO

(La Comunidad organizada, supervisa, comenta, colabora)

DEFICIENCIAS : de mantenimiento.

- Abandono del recinto, comunidad deportiva asume vigilancia, riego y aseo externo del recinto.
- Deficiente mantenimiento a cancha de futbol, se contrata replantación de pasto.





COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO

(La Comunidad organizada, supervisa, comenta, colabora)

DEFICIENCIAS : de mantenimiento.

- Deficiente mantenimiento de pista atlética.
- Deficiente mantenimiento general: malezas y suciedad.
- Nulo mantenimiento sistema evacuación de aguas lluvia.





COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO

(La Comunidad organizada, supervisa, comenta, colabora)

DEFICIENCIAS : deficiente disposición de la propietaria.

- Enero 2022, se niega a recibir las obras por parte de la DRAV.
- Febrero 2022, no considera propuesta de solicitar Uso Parcial de pista y cancha.
- Abril 2022, debe contratar recuperación pasto cancha de fútbol.
- Mayo 2022, cuestiona calidad del drenaje de cancha de fútbol.
- Agosto 2022, solicita invalidación de recepción provisional MOP.

AFECTACIONES.

- Retrasos para llegar a soluciones parciales y finales (IMSA – MOP).
- Deportistas atléticos incurren en mayores gastos y tiempo para entrenamientos.
- Comunidad no puede disfrutar de espectáculos deportivos.
- Desacreditación de la ciudad a nivel nacional e internacional.

Muchas Gracias.