

**A. Obras en Ejecución**

N°	Safi	Obra	Comuna	Provincia	Benef	Monto Iniciativa M\$ (*)	Monto Inv. M\$ 2023 (*)	Estado	Avance Físico	Avance Financiero	Contratista	Km de red APR	BIP
1	352461	Construcción SSR Huenao	Curaco de Vélez	Chiloé	93	1.031.507	1.031.507	En Ejecución (50% Avance).	50,51	50,51	CAV Contruccion Ltda.	11,6	40027914
2	344704	Construcción SSR Sector Astilleros - Punahuel	Dalcahue		367	2.262.033	900.007	En Ejecución (100% Avance).	100	100	Schwerter SpA.	34,3	40018488
3	349666	Construcción SSR de Canan	Chonchi		144	1.080.599	11.715	Terminado	100	100	CAV Contruccion Ltda.	13,3	40029557
4	359483	Construcción SSR Isla Alao	Quinchao		148	1.407.780	1.407.780	En Ejecución (79% Avance).	79	79	CAV Contruccion Ltda.	19,6	40029773
5	349632	Construcción SSR Curanué	Quellon		352	2.533.227	1.695.000	En Ejecución (14% Avance).	8,98	13,85	Sicomaq SpA	18,3	40019238
6	376116	Construcción SSR Chalhue	Puqueldon		83	1.629.449	916.000	Por Adjudicar	0,00	0,00	CAV Contruccion Ltda.	11,5	40029776
7	376123	Construcción SSR Puchauran	Dalcahue		122	1.935.891	858.750	Por Adjudicar	0,00	0,00	Sicomaq SpA	19,8	40033603
8	329640	Construcción SSR Isla Maillen	Puerto Montt	Llanquihue	417	2.181.765	456.761	En Ejecución (95% Avance).	94,62	94,62	CAV Contruccion Ltda.	36,1	40019309
9	352649	Construcción SSR Huayun	Calbuco		169	1.223.495	416.134	Terminado	100,00	100,00	Schwerter SpA.	14,8	40029731
10	349644	Construcción SSR Colonia Tres Puentes	Puerto Varas		138	1.277.003	1.277.003	En Ejecución (43% Avance).	43,00	43,00	Luis Rubilar Albormoz	10,8	40033638
11	354842	Construcción SSR Huayun	Mauñin		96	1.424.709	1.424.709	En Ejecución (23% Avance).	26,00	23,20	Schwerter SpA.	12,5	40019118
12	378904	Construcción SSR Ostiones	Los Muermos		139	2.352.698	300.000	En Adjudicacion	-	-	CAV Contruccion Ltda.	25,3	40038436
13	349657	Construcción SSR Cheñue	Hualaihue	Palena	538	4.601.189	2.271.398	En Ejecución (24% Avance).	23,53	23,53	Maestranza Jaar Ltda.	32,9	40018527
14	349637	Mejoramiento SSR Las Lumas	Osorno	Osorno	668	5.561.045	2.860.000	En Ejecución (29% Avance).	29,18	29,18	Schwerter SpA.	45,2	40033639
15	354844	Mejoramiento SSR Puaucho	San Juan de la Costa		269	2.645.001	1.130.000	En Ejecución (0% Avance).	0,00	0,00	Schwerter SpA.	20,1	40017327
16	378915	Construcción SSR La Poza	San Pablo		188	1.952.026	300.000	En Adjudicacion	-	-	Schwerter SpA.	14,1	40036769
<b>Total</b>					<b>3.931</b>	<b>35.099.417</b>	<b>17.256.764</b>					<b>340,2</b>	

\*Monto incluye GP

**B. Proyectos con Proyeccion RS 2023-2024**

N°	BIP	Obra	Comuna	Provincia	Benef	Monto Iniciativa M\$ (*)	Estado
1	40035551	Mejoramiento SSR Pid Pid	Castro	Chiloé	529	3.102.964	Por presentar a Mideso 2023
2	40035577	Construcción SSR Petanes	Chonchi		148	1.683.527	En Revision de Mideso
3	40033646	Mejoramiento SSR Coquiiao-Coquiiao Norte	Ancud		170	1.814.908	En Revision de Mideso
4	40035580	Construcción SSR Quiquel	Dalcahue		100	2.105.382	Por presentar a Mideso 2023
5	40035576	Construcción SSR Isla Tac	Quemchi		115	1.820.519	Por presentar a Mideso 2023
6	40019039	Mejoramiento SSR Santa Rosa Candelaria	Quellon		303	2.136.729	Por presentar a Mideso 2023
7	40030483	Mejoramiento SSR San Antonio Extension Oqueldán y Chaiguao	Quellon		1005	3.455.864	Revisar Factibilidad Tecnica
8	40019084	Mejoramiento SSR Cucao	Chonchi		145	1.521.250	Por presentar a Mideso
9	40019044	Construcción SSR Colonia Yungay	Quellon		120	1.452.360	Por presentar a Mideso
10	40018524	Construcción SSR Tolquien	Curaco de Velez		202	1.852.362	En Proceso de Expropiación
11	40027169	Construcción SSR Belben	Ancud		90	980.000	Por presentar a Mideso 2023
12	40033644	Construcción SSR Canal Quihua	Calbuco	Llanquihue	101	1.493.209	Por presentar a Mideso 2023
13	40019077	Construcción SSR Llanada Grande	Cochamo		174	1.184.346	Por presentar a Mideso 2023
14		Construcción SSR Queche	Cochamo		90	1.260.088	Por presentar a Mideso 2023
15	40030479	Mejoramiento SSR Metrenquen	Puerto Montt		736	6.246.432	Revisar Factibilidad Tecnica
16	40017344	Construcción SSR Hüllinco	Osorno	Osorno	150	1.500.000	Por presentar a Mideso
17	40019126	Mejoramiento SSR Bahía Mansa	San Juan de la Costa		519	2.568.399	Por presentar a Mideso 2023
18	40033641	Construcción SSR Pulamemo	San Juan de la Costa		90	1.254.500	Por presentar a Mideso
19	40033642	Construcción SSR El Varal	Hualaihue	Palena	298	2.020.782	Por presentar a Mideso 2023
20	40033645	Mejoramiento SSR Contao	Hualaihue		456	2.505.800	Por presentar a Mideso
21	40019066	Construcción SSR Poyo	Chaiten		90	950.000	Por presentar a Mideso
22	40018529	Mejoramiento SSR Ayacara	Chaiten		120	1.500.000	Por presentar a Mideso

**A. Sondajes en ejecución**

N°	Safi	Obra	Comuna	Provincia	Benef.	Monto Iniciativa M\$ (*)	Monto Inv. M\$ 2023 (*)	Estado	Avance Físico	Avance Financiero	Contratista
1	370288	Construcción Sondaje para el SSR Isla Quenac	Quinchao	Chiloé	35	150.524	150.524	Terminado	100	100	Perfosym SpA
2	378971	EH(Geofísico) y Construcción Sondaje para el SSR Quetalmahue	Ancud		62	164.999	164.999	En Ejecución (0% Avance).	0,00	0,00	David Rosas Sandoval
3	370284	EH(Geofísico) y Construcción Sondaje para el SSR Carelmapu	Mauñin	Llanquihue	1250	235.198	235.198	Terminado	100	100	Perfosym SpA
4	370286	EH(Geofísico) y Construcción Sondaje para el SSR San Ramón	Calbuco		182	201.597	201.597	Terminado	100	100	Perfosym SpA
5	378961	EH(Geofísico) y Construcción Sondaje para el SSR Huayun	Calbuco		192	140.250	140.250	Por adjudicar	0,00	0,00	David Rosas Sandoval
6	370282	EH(Geofísico) y Construcción Sondaje para el SSR Hueleco - Quilen - Trecaimo - Pufayo	San Pablo	Osorno	291	165.760	165.760	Terminado	100	100	Perforroter Ltda.
7	378966	Construcción Sondaje para el SSR Crucero	Purranque		200	115.515	115.515	En Ejecución (0% Avance).	0,00	0,00	David Rosas Sandoval
8	378963	EH(Geofísico) y Construcción Sondaje para el SSR El Tigre	Palena	Palena	50	250.799	250.799	En Ejecución (0% Avance).	0,00	0,00	Perfosym SpA
<b>Total</b>					<b>2.262</b>	<b>1.424.642</b>	<b>1.424.642</b>				

\*Monto incluye GP

A. Diseños en Ejecución

N°	Safi	Proyecto	Comuna	Provincia	Benef.	Monto Iniciativa M\$ (*)	Monto Inv. M\$ 2023 (*)	Estado	Etapas	Consultor	Año	
1	308110	Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de APR de Llau Llau	Castro	Chiloé	970	41.216	18.318	En Ejecución (40% Avance).	Proyecto	Ingesym	2019	
2	339965	Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Quiquel	Dalcahue		100	30.800	3.080	Terminado (100% Avance).	Terminado	Italo Vargas	2021	
3	370859	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel	Dalcahue		120	54.880	32.928	En Ejecución (40% Avance).	Proyecto	Ingesym	2022	
4	370861	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura	Castro		50	40.768	24.461	En Ejecución (40% Avance).	Proyecto	Ingesym	2022	
5	370863	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo	Chonchi		120	40.768	24.461	En Ejecución (40% Avance).	Proyecto	Ingesym	2022	
6	372699	Diseño de Mejoramiento y Ampliación del SSR Leibun extension Villa el Lago	Queilen		210	69.888	41.933	En Ejecución (20% Avance).	Anteproyecto	Axial	2023	
7	372700	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua	Ancud		300	50.960	30.576	En Ejecución (40% Avance).	Proyecto	Axial	2023	
8	372705	Diseño de Mejoramiento y Ampliación del SSR Lingua	Quinchao		100	69.888	41.933	En Ejecución (40% Avance).	Proyecto	Axial	2023	
9	378874	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab	Quinchao		159	62.700	25.080	En Ejecución (10% Avance).	Informe Anteproyecto 2	Italo Vargas	2023	
10	378876	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura	Dalcahue		150	59.400	23.760	En Ejecución (10% Avance).	Informe Anteproyecto 2	Italo Vargas	2023	
11	378879	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui y Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Acuy	Queilen		200	94.600	37.840	En Ejecución (10% Avance).	Informe Anteproyecto 2	Italo Vargas	2023	
12	378882	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui	Curaco de Velez		180	60.500	24.200	En Ejecución (10% Avance).	Informe Anteproyecto 2	Italo Vargas	2023	
13	378885	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chequian Matao	Quinchao		120	53.900	21.560	En Ejecución (10% Avance).	Informe Anteproyecto 2	Italo Vargas	2023	
14	322757	EH y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur	Puerto Varas		Llanquihue	265	65.540	22.465	En Ejecución (66% Avance).	Requisitos Sectoriales	Arraval	2019
15	322762	Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines	Llanquihue	425		46.716	18.686	En Ejecución (60% Avance).	Requisitos Sectoriales	Invar	2021	
16	339963	Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de El Queche	Cochamó	90		30.800	3.080	En Ejecución (90% Avance).	Requisitos Sectoriales	Italo Vargas	2021	
17	370849	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Rosario	Calbuco	250		68.626	45.227	En Ejecución (20% Avance).	Anteproyecto	Ingesym	2022	
18	370851	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Torreón	Los Muermos	110		54.880	32.928	En Ejecución (40% Avance).	Proyecto	Ingesym	2022	
19	372688	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutierrez - Caleta la Arena	Puerto Montt	200		50.960	30.576	En Ejecución (20% Avance).	Anteproyecto	Axial	2023	
20	308187	EH y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo	Río Negro	Osorno	70	37.098	19.476	En Ejecución (40% Avance).	Proyecto	Ingesym	2019	
21	308094	Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos	Purranque		65	30.228	2.519	En Ejecución (67% Avance).	Proyecto	Ingesym	2019	
22	308097	Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas	Puerto Octay		50	30.915	7.420	En Ejecución (76% Avance).	Requisitos Sectoriales	Ingesym	2020	
23	372739	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue	Osorno		100	37.856	22.714	En Ejecución (20% Avance).	Anteproyecto	Axial	2023	
24	372687	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifin el Moro	Río Negro		60	37.856	22.714	En Ejecución (20% Avance).	Anteproyecto	Axial	2023	
25	378887	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomo	Osorno		47	47.648	19.059	En Ejecución (0% Avance).	Informe Anteproyecto 1	Agua Nuevas	2023	
26	378888	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chifca	San Pablo		40	50.789	20.316	En Ejecución (10% Avance).	Informe Anteproyecto 2	Axial	2023	
27	322755	Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR Contao	Hualaihue		456	53.311	5.331	En Ejecución (90% Avance).	Requisitos Sectoriales	Spetch	2019	
28	370871	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Chana	Chaiten		Palena	50	40.768	24.461	En Ejecución (40% Avance).	Proyecto	Ingesym	2022
29	372703	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Campana	Palena			40	56.044	33.626	En Ejecución (0% Avance).	Informe Anteproyecto 2	Automo	2023
<b>Total</b>					<b>5.097</b>	<b>1.470.303</b>	<b>680.726</b>					

\*Monto incluye GP

A. Diseños sin Financiamiento

N°	Proyecto	Comuna	Provincia	Benef.	Monto Iniciativa M\$ (*)	Estado
1	Diseño de Mejoramiento SSR Cochamó Extension El Bosque	Cochamó	Llanquihue	400	52.000	Desestima Ofertas por falta de financiamiento
2	Estudio Hidrogeológico Sectores de Noreste (Futaleufu), El Limite (Futaleufu), Pichicolo (Hualaihue) y Quillaípe (Puerto Montt)	Varias Comunas	Palena y Llanquihue	500	25.000	Licitación Desierta
3	Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Chuit	Chaiten	Palena	50	35.000	Desestima Ofertas por falta de financiamiento

A. Obras de Conservación en Ejecucion

N°	Safi	Proyecto	Localidad	Comuna	Provincia	Benef.	Monto por localidad M\$ (*)	Monto Iniciativa M\$ (*)	Monto Inv. M\$ 2023	Estado	Tipo Financiamiento	Avance Físico	Avance Financiero	Contratista
1	333730	Conservación Grupo N°4 -2021	Liucura San Agustin	Puqueldon	Chiloé	73	118.468	415.389	8.352	En Ejecución (98% Avance)	Circular 33	93,71	98,41	Neumann Aguilar Pablo
			Chope Chechil	Calbuco		203	197.921							
			Chayahue Abtao	Calbuco		364	99.000							
2	361872	Renovación Estanques SSR Puqueldon	Puqueldon		Chiloé	384	428.971	428.971	57.994	En Ejecución (85% Avance)		84,65	84,65	Arenas y Salgado Construcciones e Ing. Ltda.
3	363527	Conservación Grupo N°1 -2022	Estaquilla	Los Muermos	Llanquihue	120	97.422	535.938	179.265	En Ejecución (90% Avance)	Glosa 5	90,34	90,34	Ing. y Const. Automoto SpA
			Metri	Puerto Montt		213	82.390							
			Rollizo	Puerto Varas		110	107.720							
			Bahia Pargua	Calbuco		331	153.874							
4	362280	Conservación Grupo N°2 -2022	Huelden Lamecura	Ancud	Chiloé	142	154.144	580.733	151.285	En Ejecución (95% Avance)	Glosa 5	94,48	94,48	Enrique Vasquez Arredondo
			Aucar	Quemchi		150	151.512							
			Tenaun	Dalcahue		94	122.523							
			Quetalco	Dalcahue		136	103.203							
5	365443	Conservación SSR Aulen	Hualaihue		Palena	268	137.393	137.393	126.888	En Ejecución (96% Avance)	Glosa 5	95,7	95,7	Ing. y Const. Automoto SpA
			Huito	Calbuco		76	49.136							
6	367653	Conservación Grupo N°7-2022	Ralun	Puerto Varas	Llanquihue	90	156.204	265.394	234.862	En Ejecución (85% Avance)	Circular 33	84,57	84,57	Ing. y Const. Automoto SpA
			Cumbre Alta	Los Muermos		69	60.055							
			El Rincon	Rio Negro		64	163.173							
7	376448	Conservación Grupo N°1 -2023	Nuevo Amanecer	Rio Negro	Osorno	92	116.205	447.176	406.524	En Ejecución (0% Avance)	Glosa 5	0	0	Arsalco
			Estación Concordia	Purranque		72	167.798							
			Ducan	Castro		80	139.526							
8	376453	Conservación Grupo N°2 -2023	Isla Quehul	Castro	Chiloé	60	169.058	510.825	464.386	En Ejecución (0% Avance)	Glosa 5	0	0	Arsalco
			Mocopulli	Dalcahue		525	119.086							
			Putemun	Castro		360	83.155							
			El Encanto	Puyehue		289	169.384							
9	376464	Conservación Grupo N°3 -2023	Pichil	Osorno	Osorno	114	114.972	509.610	463.282	En Ejecución (0% Avance)	Glosa 5	0	0	Arsalco
			Cantiamo	San Pablo		109	130.347							
			Polloico	Osorno		234	94.908							
<b>Total</b>						<b>4.822</b>	<b>3.687.548</b>	<b>3.831.429</b>	<b>2.092.838</b>					

\*Monto incluye GP

B. Obras de Conservacion en Licitación y por Licitat

N°	Safi	Proyecto	Localidad	Comuna	Provincia	Benef.	Monto por localidad M\$ (*)	Monto OC	Monto con GP	Estado	Tipo Financiamiento
1	381795	Conservación Grupo N°4 -2023	Loncotoro	Llanquihue	Llanquihue	117		454.594	413.267	En Evaluación de Ofertas	Glosa 5
			Las Quemadas El Tepual	Puerto Montt		1260					
			Tegualda	Fresia		426					
			Parga	Fresia		150					
			Punta Quihua	Calbuco		164					
2	376470	Conservación Grupo N°6 -2023	El Quilar	Ancud	Chiloé		164.095	149.177	En Evaluación de Ofertas	Glosa 5	
			Putique	Quinchao							
			Lliuco Aucho	Quemchi		154					
3	381781	Conservación Grupo N°7 -2023	Quinched	Chonchi	Chiloé	122	134.312	122.102	En Evaluación de Ofertas	Glosa 5	
			Palqui	Curaco de Velez		80					
			Punta Chilen	Ancud		210					
			Chadmo Central	Quellon		93					
4		Conservación Grupo N°5 -2023	Huelden	Ancud	Chiloé	39	278.780	306.658	En Licitación	Glosa 5	
			Contuy	Queilen		120					
			Dicham	Chonchi		168					
5		Conservación Grupo N°8 -2023	San Ramon	Calbuco	Llanquihue y Palena	183	300.000	330.000	En Licitación	Glosa 5	
			Villa Santa Lucia	Chaiten		29					
			Aulen	Hualaihue							
			El Amarillo	Chaiten		53					
<b>Total</b>						<b>867</b>	<b>0</b>	<b>1.331.781</b>	<b>1.321.204</b>		

\*Monto Ppto Oficial Obras Civiles

D. Obras de Conservación, Circular 33

N°	Proyecto	Localidad	Comuna	Provincia	Benef.	Monto por localidad M\$ (*)	Monto Iniciativa M\$ (*)	Estado
1	Conservación Grupo N°3 -2022	Teupa	Chonchi	Chiloé	102	41.982	407.329	Relictar, circular 33. Debe pasar por Mideso
		Nalhuitad	Chonchi		416	102.751		
		Aguas Frescas	Quellón		52	83.900		
		Compu	Quellón		114	49.081		
		Coinco Alto	Quellón		128	81.391		
		Trincao	Quellón		67	48.224		
2	Conservación Grupo N°4 -2022	Colpomó	Ancud	Chiloé	145	6.301	269.579	Relictar, circular 33. Debe pasar por Mideso
		Curamo	Ancud		132	23.839		
		Quetalmahue	Ancud		62	46.618		
		Chaquihual	Ancud		76	41.579		
		Rilan	Castro		130	28.059		
		Calen San Juan	Dalcahue		150	90.223		
		Ísla Caguach	Quinchao		115	32.960		
		Las Quemadas Bajas	Osorno		199	116.439		
3	Conservación Grupo N°5 -2022	Buena Ventura	Río Negro	Osorno	145	53.318	382.510	Relictar, circular 33. Debe pasar por Mideso
		Porvenir Hualinto	Río Negro		75	43.253		
		El Encanto	Puyehue		276	169.500		
		Aguas Buenas	Puerto Octay		57	104.060		
4	Conservación Grupo N°6-2022	Desague Rupanco	Puyehue	Osorno	150	90.881	297.363	Relictar, circular 33. Debe pasar por Mideso
		Colonia la radio	Frutillar		130	64.573		
		Los Bajos	Frutillar	77	37.849	Llanquihue		
5	Conservación SSR Riachuelo		Río Negro		369	362.991	362.991	Relictar, circular 33. Debe pasar por Mideso
<b>Total</b>					<b>3.167</b>	<b>1.719.772</b>	<b>1.719.772</b>	

**A. Obras por Sequia en Ejecucion (Sondajes y Habilitacion de Sondaje)**

N°	Safi	Proyecto	Comuna	Provincia	Benef.	Monto Iniciativa M\$ (*)	Monto Inv. M\$ 2023 (*)	Estado	Avance Fisico	Avance Financiero	Contratista
1	364337	EH (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Villa Quinchao	Quinchao	Chiloé	110	207.443	207.443	En Ejecución (95% Avance)	95,00	95,00	Perfosym SpA
2	359843	Obras de Conservación para el Servicio de APR Coñimo	Ancud	Chiloé	98	153.984	153.984	En Ejecución (23% Avance)	35,00	23,00	Enrique Vasquez Arredondo
<b>Total</b>					<b>208</b>	<b>361.427</b>	<b>361.427</b>				

\*Monto incluye GP

**A. Obras de Habilitacion de Sondaje en Ejecucion**

N°	Safi	Proyecto	Comuna	Provincia	Benef.	Monto Iniciativa M\$ (* )	Monto Inv. M\$ 2023 (* )	Estado	Avance Fisico	Avance Financiero	Contratista
1	370362	Habilitación Sondaje Chana	Chaiten	Palena	50	299.771	299.771	En Ejecución (85% Avance)	84,61	84,61	Arenas y Salgado Construcciones e Ing. Ltda.
		Habilitación Sondaje El Torreon	Los Muermos	Llanquihue	98						
2	370363	Habilitación Sondaje Teguel	Dalcahue	Chiloé	120	305.941	305.941	En Ejecución (88% Avance)	88,09	88,09	Arenas y Salgado Construcciones e Ing. Ltda.
		Habilitación Sondaje El San Antonio	Quellon	Chiloé	950						
<b>Total</b>					<b>1.218</b>	<b>605.712</b>	<b>605.712</b>				

\*Monto incluye GP

**A. Cartera Reposicion de Estanques**

<b>N°</b>	<b>Localidad</b>	<b>Comuna</b>	<b>Provincia</b>	<b>Benef.</b>	<b>Monto Iniciativa M\$ (* )</b>	<b>Estado</b>
1	Polloico	Osorno	Osorno	234	350.000	Con certificado Core
2	Las Quemas Bajas	Osorno	Osorno	199	350.000	Con certificado Core
3	Caicaen	Calbuco	Llanquihue	235	350.000	Con certificado Core
4	Polizones	Fresia	Llanquihue	43	350.000	Con certificado Core
5	Quetalco	Dalcahue	Chiloé	150	350.000	Con certificado Core
6	Aulen	Hualaihue	Palena	268	350.000	Con certificado Core

## A. Cartera Aguas Servidas

<b>N°</b>	<b>Servicio Sanitario Rural</b>	<b>Comuna</b>	<b>Estado</b>
1	Crucero	Purranque	A la espera de decreto
2	Carelmapu	Mauilin	A la espera de decreto
3	Pellines	Llanquihue	A la espera de decreto
4	Riachuelo	Rio Negro	Cartera 2023-2024
5	Casma	Frutillar	Cartera 2023-2024

<b>Tipología de Inversión</b>	<b>N° Iniciativas</b>	<b>Monto Inversión 2023 M\$ (*)</b>
Obras Tradicionales	16	17.256.764
Prefactibilidad	37	2.105.368
Conservación	13	967.139
Asistencia Técnica Essal S.A. (2021-2023)	-	342.386
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>20.671.657</b>

Provincia de Chiloé		
<b>Tipología de Inversión</b>	<b>N° Iniciativas</b>	<b>Monto Inversión 2023 M\$ (*)</b>
Obras Tradicionales	7	6.820.759
Prefactibilidad	15	665.652
Conservación	7	#iREF!
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>#iREF!</b>

Provincia de Llanquihue		
<b>Tipología de Inversión</b>	<b>N° Iniciativas</b>	<b>Monto Inversión 2023 M\$ (*)</b>
Obras Tradicionales	5	3.874.607
Prefactibilidad	9	730.007
Conservación	4	#iREF!
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>#iREF!</b>

Provincia de Osorno		
<b>Tipología de Inversión</b>	<b>N° Iniciativas</b>	<b>Monto Inversión 2023 M\$ (*)</b>
Obras Tradicionales	3	4.290.000
Prefactibilidad	9	395.492
Conservación	2	#iREF!
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>#iREF!</b>

Provincia de Palena		
<b>Tipología de Inversión</b>	<b>N° Iniciativas</b>	<b>Monto Inversión 2023 M\$ (*)</b>
Obras Tradicionales	1	2.271.398
Prefactibilidad	4	314.217
Conservación	1	#iREF!
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>#iREF!</b>