



ID 906

ORD. A 111 N°

2711

ANT. : Oficio N° 14211 de fecha 06.09.2022 de la Cámara de Diputadas y Diputados.

MAT. : Informa sobre materias relativas al estado actual de la infraestructura de Hospital San Borja Arriarán.

Santiago,

27 JUL 2023

DE : SR SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES.

A : H. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS.

Junto con saludar, hemos recibido el documento señalado en el antecedente, mediante el cual, el H. Diputado de la República Sr Hernán Palma Pérez, solicita se le informe sobre materias relativas al estado actual de la infraestructura de Hospital San Borja Arriarán.

En el marco del siniestro producido en el Hospital Clínico San Borja arriarán el 30 de enero del año 2021, se ha desarrollado un proyecto de infraestructura para la recuperación de la capacidad de la oferta de las áreas afectadas, que implica la totalidad de la oferta ambulatoria, radicada en el centro de diagnóstico y tratamiento de especialidades (CDT) y en la placa del Hospital Clínico San Borja Arriaran (HCSBA). Entre los servicios afectados destacan; imagenología, hemodinamia, gastroenterología, central de alimentación de pacientes y funcionarios. Además, el sector administrativo de dirección, subdirección y otras áreas con atención directa a pacientes como admisión, recaudación, lista de espera, así como también las dependencias del servicio de urgencia infantil.

El daño total estimado en los 32.000 metros cuadrados, ha requerido de diversas intervenciones en paralelo de infraestructura y equipamiento, así como medidas de mitigación previas al proyecto principal de reparación mayor de las dependencias de los recintos del CDT y placa del HCSBA (código Bip 40032166).

A continuación, se presenta el detalle de las obras de mitigación al CDT y HCSBA ejecutadas durante el 2022 y las que se encuentran en proceso durante el 2023:

Obras de Mitigación Año 2022	Monto contratado \$	Estado Actual
1. Techos CENABAST (bodegaje)	100.000.000	Terminado
2. Retiro de pavimento de asbesto	69.329.995	Terminado
3. Áreas administrativas, baños, electricidad y TICS, CENABAST (bodegaje)	177.599.720	Terminado
4. Desmantelamiento CDT y placa piso 2 y 3	533.485.349	Terminado
5. UCI Pediátrica piso 3	591.123.028	Terminado
6. Despeje piso técnico P4 (ductos clima)	38.938.097	Terminado
7. Mitigación reparación mayor UCA, iniciado en el 2022 continua en ejecución.	1.399.607.058	En ejecución

Obras de Mitigación Año 2023	Monto estimado \$	Estado Actual
A. Mitigación reparación mayor UCA, iniciado en el 2022 continua en ejecución.	1.399.607.058	En ejecución
B. UCA mitigación pabellón errazurriz	561.619.494	Licitación
C. Mitigación voluntariado	250.000.000	Licitación
D. CENABAST bodegas	850.000.000	Licitación
E. Mitigación bodegas piso 3 CDT	890.000.000	Licitación
F. Mitigación 2- oficinas	600.000.000	Licitación
G. Desarme, desmantelamiento, limpieza con muestreo y retiro de asbesto de CDT pisos 1,y -2	507.794.000	Licitación

Al respecto, del proyecto de reparación principal, éste se encuentra en etapa final del diseño de arquitectura y especialidades, atendiendo observaciones realizadas al diseño, la con proyección estimada para el inicio de su ejecución, durante el segundo semestre del año 2024. Cabe destacar que las obras de mitigación deben estar terminadas antes de iniciar esta reparación principal.

Adicionalmente se están realizando los siguientes proyectos en el Hospital:

- 1. REPOSICIÓN ELECTRICA Y DE CLIMATIZACIÓN HCSBA:** Este proyecto contempla 2 obras para el año 2023. Actualmente en proceso de reevaluación por aumento del presupuesto estimado:
 - Sala Eléctrica HCSBA, obra con avance físico de un 90%, su contrato actualmente está suspendido, debido a que ENEL aún no realiza los trabajos asociados a aumento de potencia eléctrica en el sector donde se ubica el Hospital.
 - Normalización Eléctrica y Clima UTI Pediatría, con estimado costo de \$1.300.000.000, el cual se encuentra en proceso de desarrollo, para postular al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, durante el mes de julio 2023 y posteriormente licitar.
- 2. CONSERVACIÓN TABLEROS ELÉCTRICOS EN EDIFICIO TORRE DEL HCSBA:** Proyecto en revisión del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para su admisibilidad.
- 3. NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE IMAGENOLÓGIA:** proyecto en proceso estimado su término durante el año 2024, está pendiente la adquisición del angiografo. Las bases de licitación se encuentran en revisión, para ser publicada próximamente por el Servicio de Salud Metropolitano Central. Cabe destacar que los tiempos de entrega de los proveedores sobrepasan el año 2023.

A la espera de haber cumplido los requerimientos de su solicitud,

Se despide afectuosamente,


DR. OSVALDO SALGADO ZEPEDA
SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES

Jefatura Gabinete SRA	JVC	JEFE GABINETE
Asesor Legislativo Ministerial	JMN	
Jefatura División de Inversiones.	JCC	
Jefatura Unidad OIRS	CUA	

LSL

Distribución:

- Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales.
- División de Inversiones.
- Unidad de Atención al Usuario.
- Oficina de Partes.