

ORD. N° 931 /

ANT. Oficio N°77226 de fecha 13.08.2021 de la Cámara de Diputados.

MAT. Responde a presentación de H. Diputado Fidel Espinoza Sandoval.

INCL. ORD DOH N°3090 de fecha 21.10.2021 de Director Nacional de Obras Hidráulicas.

SANTIAGO, 26 NOV. 2021

A : PROSECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

**DE : PAULA GARATE ROJAS
ASESORA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

Por encargo del Señor Subsecretario de Obras Públicas y en relación al documento del antecedente requerido por el H. Diputado Fidel Espinoza Sandoval, cumpro con trasladar para fines pertinentes ORD DOH N°3090 de Director Nacional de Obras Hidráulicas, mediante el cual se da respuesta a lo solicitado.

No obstante la contingencia nivel país, y las eventuales demoras o retrasos en la correspondencia, ésta Subsecretaría continua atenta a sus sugerencias con el objetivo de responder a sus requerimientos a la brevedad posible.

Saluda atentamente a Ud.,


**PAULA GARATE ROJAS
ASESORA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

PGR/rmf

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- H. Diputado Fidel Espinoza Sandoval
- Director Nacional de Obras Hidráulicas
- Seremi MOP Región de Los Lagos
- Jefa Unidad de Atención Ciudadana y Actores Relevantes
- Oficina de Partes SS.OO.PP.

N° de Proceso: 1748T216

AR-P 0001178



3090

ORD. DOH N° ~~21 de octubre~~ de 2021

SANTIAGO,

SIAC-AR-P 0001178

ANT.: Oficio N° 77226 de la Cámara de Diputados de fecha 13-08-2021.

MAT.: Informa sobre situación de APR de la Comuna de Puqueldón.

INC.: Minuta Detalle Información General e Inversiones Sistema Agua Potable Rural Comuna de Puqueldón

DE : DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS

**A : COORDINADOR DE SOLICITUDES AL GABINETE
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

En atención al oficio del ANT., se informa en Minuta adjunta la situación relativa a los sistemas de agua potable rural de la comuna de Puqueldón.

Saluda atentamente a Ud.,

DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS

CLAUDIO DARRIGRANDI

Director Nacional de Obras Hidráulicas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRE
Dirección de Obras Hidráulicas
2021-10-20 18:19

CDN/MPA/BAC/JFC/JFR/yce/gna

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario (Coordinador de Solicitudes de Gabinete)
- Director Nacional de Obras Hidráulicas
- Unidad de Gestión Ciudadana y Archivo Técnico
- Oficina de Partes DOH

Proceso N° 15338907

YCE

JFR

BA

MA

DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS – Morande 59 – Piso 5°, Santiago | Chile - Teléfonos (56-2) 449 4352

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799

Escanéame!



Clickéame!

Minuta Detalle Información General e Inversiones Sistema Agua Potable Rural Comuna de Puqueldón

La comuna de Puqueldón, de la Provincia de Chiloé, de la Región de Los Lagos, cuenta con 7 sistemas adscritos al Programa de APR de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la Dirección de Obras Hidráulicas; dichos sistemas benefician a 908 familias aproximadamente. La distribución se muestra a continuación.

CUADRO N°1: Sistemas Comuna de Puqueldón, Región de Los Lagos

Nombre	Año Puesta en Marcha	Familias	Beneficiarios
Comité Agua Acheuque	2012	76	236
Comité Agua Potable Rural Aldachildo	1997	67	208
Comité Agua Potable Rural De Ichuac	1992	50	155
Comité Agua Potable Rural De San Agustin Y Liucura	2005	70	217
Comité Agua Potable Rural Puqueldon	1985	384	1.190
Comité Agua Potable Rural Chulchuy	2016	121	375
Comité Agua Potable Rural Detif	2021	140	434
TOTAL		908	2.815

En el marco del año presupuestario 2021 la comuna de Puqueldón cuenta a la fecha con fondos asignados por un monto aproximado de **\$ 218** millones. Dicho monto corresponde a proyectos de agua potable rural en diversas tipologías (Detalle Cuadro N°2).

Cuadro N°2 Inversión Comuna de Puqueldón (año 2021)

Tipología de Inversión	N° Iniciativas	Monto M\$
Conservación	4	211.539
Prefactibilidad	1	5.725
Total	5	217.264

Nota: Se adjunta Anexo N°1 con detalles (Cuadros 3 y 4)

ANEXO N°1

Cuadro N°3: Iniciativas de Conservación

Proyecto	N° Familias	Monto Iniciativa M\$ (*)	Total Inv. (M\$) 2021(*)	Estado	Avance Físico
Conservación del Servicio de Agua Potable Rural de Aldachildo	67	29.574	3.679	En ejecución (1)	97%
Conservación del Servicio de Agua Potable Rural de Ichuac	50	94.983	94.984	En ejecución (2)	60%
Conservación Sistema APR Liucura San Agustín	70	118.468	97.325	En ejecución (3)	10%
Conservación Sistema APR Puqueldón	384	173.329	15.551 (4)	Por Licitar	0%
Total	571	416.354	211.539		

(*) Monto incluido GP

(1) Localidad incluida en el Grupo 3-2020 de Conservación a cargo de la Empresa Constructora Proschle. Monto corresponde a saldos 2020 que se cancelaron durante el 2021. Las obras para la localidad de Aldachildo se encuentran terminadas, el contrato se encuentra paralizado por temas pendientes en otra localidad contenida en el G3-2020.

(2) Localidad incluida en el Grupo 1-2021 de Conservación a cargo de la Empresa Constructora Aرسالco. Fecha de Inicio: 25.06.2021 - Fecha de Término: 22.10.2021.

(3) Localidad incluida en el Grupo 4-2021 de Conservación a cargo de la Empresa Constructora Pablo Newmann. Fecha de Inicio: 22.07.2021 - Fecha de Término: 18.11.2021.

(4) Monto solicitado en modificación presupuestaria aun sin decreto. Corresponde a Plan de Renovación de Estaques antiguos.

Cuadro N°4 Iniciativas de Prefactibilidad

Proyecto	Benef.	Monto Inicial a M\$ (*)	Monto Inv. M\$ 2021 (*)	Estado	Avance Físico	Observación
Diseño de Instalación para el Servicio de Agua Potable de APR Chalihue	83	28.625	5.725	En Ejecución	90%	Diseño de Ingeniería en aprobación UT-DOH, en tramitación de requisitos sectoriales. Ingreso MDS último trimestre 2021.
Total	83	28.625	5.725			

(*) Monto incluido GP

- Diseño a cargo de la empresa Consultora Ingesym.
- El proyecto de Paralelismo y Atravesos se encuentra aprobado según Resolución X.DRV N° 872 del 28 de abril del 2021.
- El proyecto se encuentra aprobado por la Autoridad Sanitaria con fecha 16 de diciembre del 2020.
- Los Derechos de Agua se encuentran en proceso de solicitud por parte de la empresa constructora a cargo del sondaje.
- Los terrenos de captación, tratamiento y regulación se encuentran en proceso de saneamiento. A la fecha se está a la espera del pronunciamiento por parte del SERVIU por la solicitud de alzamiento de prohibición que afecta a la propiedad donde se proyecta el recinto del sistema de APR.

CONTINGENCIAS:

Grupo N°4-2021, Obras de Conservación del Servicio de Agua Potable Rural de Liucura San Agustín:

- Con fecha 25 de mayo se inició el proceso de licitación para las obras de conservación para el sistema de APR de Liucura San Agustín, cuyas obras incluyen la habilitación del sondaje existente, sistema de tratamiento, obras eléctricas y redes de impulsión.
- De forma paralela la Municipalidad de Puqueldón tiene asignados fondos para el proyecto denominado "Habilitación Sistema de Potabilización y Almacenamiento de Agua Pozo Profundo Sector San Agustín - Comuna Puqueldón", con un presupuesto de \$ 15.000.000, cuyas obras están contempladas en el proyecto de conservación de la Dirección de Obras Hidráulicas.



- Se sugiere a la Municipalidad asignar esos fondos para el suministro e instalación de un equipo generador con su respectiva caseta y conexiones al nuevo sistema que se va a ejecutar.

Extensión APR Chulchuy:

- La Dirección de Obras Hidráulicas mediante Ord. N° 1303 del 04 de diciembre del 2020 emitió Informe de factibilidad (Certificado 223/2020) donde se otorga factibilidad de conexión para una extensión de red del sistema de APR de Chulchuy para 10 viviendas, para lo cual se solicitó el ingreso del proyecto de extensión para que este sea revisado y aprobado por esta Dirección.

Estudios Hidrogeológico-Geofísicos para los Sectores Rurales de Yelqui, Levacura e Ichuac

- La Municipalidad de Puqueldon se encuentra ejecutando el contrato "Estudios Hidrogeológico-Geofísicos para los Sectores Rurales de Yelqui, Levacura e Ichuac", que vendría a dar solución de abastecimiento de agua potable a varios sectores de la comuna. Actualmente el estudio se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas.