



ORD. Nº 28 de enero de 2025

ANT. OFICIO N°503 de fecha 21 de noviembre del 2024 de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la H. Cámara de Diputados.

MAT. Responde a presentación de Honorable Diputado Sr. Cosme Mellado Pino, quien solicita información acerca del proceso de pavimentación de 142 kilómetros de la carretera Austral, especialmente en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

INCL. ORD. AR-P 0010943 de fecha 23 de diciembre del 2024 del Director Nacional de Vialidad.

ADJ. Minuta.

A : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

DE : MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS.

En relación al OFICIO del antecedente requerido por el Honorable Diputado Sr. Cosme Mellado Pino, cumpla con trasladar para fines pertinentes ORD. AR-P 0010943 de fecha 23 de diciembre del 2024 de la Dirección Nacional de Vialidad, mediante el cual se da respuesta a lo solicitado.

Saluda atentamente a usted,


JESSICA LOPEZ SAFFIE
MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas
28/01/2025

MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS

TCL/PRO
DISTRIBUCIÓN:
-Destinatario. mmesias@congreso.cl
-Diputado Sr. Cosme Mellado Pino. Cosme.mellado@congreso.cl
-Director Nacional de Vialidad.
-Oficina Unidad de Atención Ciudadana y Actores Relevantes
-Oficina de Partes SOP

N° de Proceso: 18784549

AR-P 0010943





AR-P **0010943**

ANT.: Oficio de la Comisión de Obras Públicas N° 503 de fecha 21.11.2024.

MAT.: Informa sobre proceso de pavimentación de 142 kilómetros de la Carretera Austral.

INCL: Minuta adjunta.

Santiago, 23 de diciembre de 2024.

DE : DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD

A : COORDINADOR DE SOLICITUDES AL GABINETE SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

En atención a lo requerido por el Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, mediante documento del antecedente, donde solicita se informe sobre proceso de pavimentación de 142 kilómetros de la Carretera Austral; es posible informar lo siguiente:

Se adjunta una minuta detallada sobre el proceso de pavimentación de 142 kilómetros de la Carretera Austral.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,

 **HORACIO ADAMS ALFONSO PFEIFFER**
AGURTO
Director Nacional de Vialidad
Dirección de Vialidad
30/12/2024

DISTRIBUCIÓN:
Sr. Coordinador de Solicitudes al Gabinete SSOOPP.
Sr. Director Nacional de Vialidad (S).
Sra. Secretaria Regional Ministerial OOPP, Región de Aysén.
Sr. Director Regional de Vialidad, Aysén.

Proceso: **18634812**



MINUTA

En relación al avance del proceso de pavimentación de la Ruta 7 para las regiones de Los Lagos y Aysén relacionado con el compromiso presidencial, el cual estableció lo siguiente:

“Vamos a pavimentar nuevos tramos de la Carretera Austral en la Región de Aysén y en la Provincia de Palena, con financiamiento del MOP y estas obras van a comenzar este año el 2023, con un presupuesto nacional para cada uno de los futuros tramos de esta ruta que van a tener un avance al menos de 140 km de aquí, durante nuestro período de Gobierno”, en resumen el avance es el siguiente:

		Longitud (km)
A	Obras Terminadas	20,10
B	Obras en Ejecución	3,70
C	Obras en Adjudicación (tramites finales para iniciar obras)	49,70
D	Obras en Licitación	14,00
E	Obras por Licitar año 2024	17,00
F	Obras por Licitar año 2025	44,50
Total		149

En específico los contratos en adjudicación que corresponden a 49,7 kilómetros y que al día de hoy se identifican en el portal de Mercado Público como licitaciones cerradas se encuentran en etapas de reevaluación, y /o en proceso de adjudicación, ellos son:

Tramo: Laguna Verde - Alcantarilla Cascada: 16,5 km, comuna de Río Ibáñez.

- Contrato se terminó anticipadamente.
- Nueva Licitación publicada 28/12/2023.
- Apertura Técnica: 09/05/2024, 2 oferentes (Empresa Conpax y Flesan).
- Apertura Económica: 04/09/2024. La oferta más baja (Flesan) se encuentra 68 % por sobre el presupuesto oficial.
- Actualmente se encuentra en proceso de reevaluación ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (RATE RE de fecha 06-12-2024).

Tramo Cruce Bahía Murta a Puente El Belga: 16 Km, comuna de Río Ibáñez.

- Licitación Publicada el 14/12/2023.
- Apertura técnica: 03/07/2024.
- Apertura económica: 10/07/2024.
- Único oferente Empresa VALKO, se encuentra 122% por sobre el presupuesto oficial.
- Dado que cuenta con decreto presupuestario en trámite se debe iniciar proceso de reevaluación ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el año 2025.

Tramo Confluencia Baker y Neff a Puente Chacabuco: 17 Km, comuna de Cochrane.

- Licitación publicada el 06/12/2023.
- Apertura técnica: 07/05/2024.
- Apertura Económica: 16/05/2024.
- Único oferente Empresa Conpax, se encuentra 99% por sobre el presupuesto oficial.
- Se resolvió favorablemente la reevaluación ante el MDSF: RATE RS de fecha 13-09-2024.
- Toma de razón del decreto presupuestario para adjudicación: 28-11-2024.
- Actualmente se encuentra en proceso de firma en el MOP la resolución de adjudicación para ingreso a la CGR el presente año.

Adicional a esta información se incluye en anexo el detalle de la totalidad de los contratos involucrados en este compromiso presidencial

ANEXO:

A	Obra Terminada	20,1 km	
	Región de Los Lagos	1. Puente El Cholgo - Pichanco	2,8
		2. Leptepú - Fiordo Largo	10,5
	Región de Aysén	4. Fiordo Queulat - Puente Chucao	2
		12. Cuesta El Traro -Acceso Cochran	4,8
B	Obra en Ejecución	3,7 km	
	Región de Los Lagos	1. Puente El Cholgo - Pichanco	3,7
C	Obras en Adjudicación	49,7 km	
	Región de Aysén	6. Laguna Verde - Alcantarilla Cascada	16,5
		8. Bahía Murta - Puente El Belga	16,2
		10. Confluencia - Puente Chacabuco	17
D	Obras en Licitación	14,0 km	
	Región de Los Lagos	3. Caleta Gonzalo - Puente Manuel Feliú	14
E	Obras por Licitar año 2024	17 km	
	Región de Aysén	5. Mano Negra - R240	12
		11. Parque Patagonia - Cuesta El Traro	5
F	Obras por Licitar año 2025	44,5 km	
		4. Fiordo Queulat - Puente Chucao	15,5
	Región de Aysén	7. Alcantarilla Cascada - San Sebastián	15
		9. Pte. El Belga – Ac. Capillas de Mármol	14

REGIÓN DE LOS LAGOS:

1. MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN-PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE.

Código BIP: 30115547-0

Tramo Cholgo – Pichanco: 6,6 Km, comuna de Hualaihué (Obra en ejecución).

- Avance físico 60,33%
- Avance en pavimento: 2,8 km.
- Término esperado, primer trimestre 2025.

2. CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN).

Código BIP: 40027087-0

Tramo Leptepú-Fiordo Largo: 10,5 Km, comuna de Chaitén (Obra ejecutada).

- Obras terminadas.
- Avance físico 100%.
- Avance en pavimento: 10,5 km.
- Pavimentación ejecutada. Se debe nombrar a comisión para la recepción provisoria.

3. MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN.

Código BIP: 30309675-0

Tramo Caleta Gonzalo - Pte. Manuel Feliú: 14 Km, comuna de Chaitén (Obra por ejecutar).

- Contrato Terminado Anticipadamente; tuvo un avance en las obras básicas de 25%.
- No hubo avances en construcción de pavimento.
- En proceso de reevaluación.

- Nueva Licitación publicada el 31 de julio 2024. Presupuesto Oficial 13.018 mill \$, Apertura Técnica 13 Sept. Apertura Económica 27 de Sept. Plazo: 930 días.

REGIÓN DE AYSÉN:

4. MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES.

Código BIP: 40012594-0

Tramo Fiordo Queulat – Puente Chucao: 17,5 km, comuna de Cisnes.

- Contrato se liquidó anticipadamente con cargo. Avanzó el equivalente a 2 km.
- Tramo identificado en ley de presupuesto MOP 2025.
- Nueva Licitación: primer semestre 2025.

5. MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA.

Código BIP: 30077144-0

Tramo Cruce Mano Negra – Cruce Ruta 240 Ch: 12 km, comuna de Coyhaique.

- En proceso de reevaluación 2024 en MDSF se obtuvo RATE CF con fecha 19- 06 2024.
- Tramo identificado en ley de presupuesto MOP 2025.
- Nueva Licitación: se realizan gestiones para publicar en el último trimestre 2024.

6. MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA.

Código BIP: 30271072-0

Tramo: Laguna Verde - Alcantarilla Cascada: 16,5 km, comuna de Río Ibáñez.

- Contrato se terminó anticipadamente.
- Nueva Licitación publicada 28/12/2023.
- Apertura Técnica: 09/05/2024, 2 oferentes (Empresa Conpax y Flesan).
- Apertura Económica: 04/09/2024. La oferta más baja (Flesan) se encuentra 68 % por sobre el presupuesto oficial.
- Actualmente se encuentra en proceso de reevaluación ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (RATE RE de fecha 06-12-2024).

7. MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIÁN.

Código BIP: 40048026-0

Tramo Alcantarilla Cascada – San Sebastián: 15 km, comuna de Río Ibáñez.

- Tramo identificado en ley de presupuesto MOP 2025.
- El estudio de ingeniería tuvo término anticipado. Esta situación lleva a que la licitación del tramo se postergue al año 2025.

8. MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO.

Código BIP: 30283222-0

Tramo Cruce Bahía Murta a Puente El Belga: 16 Km, comuna de Río Ibáñez.

- Licitación Publicada el 14/12/2023.
- Apertura técnica: 03/07/2024.
- Apertura económica: 10/07/2024.
- Único oferente Empresa VALKO, se encuentra 122% por sobre el presupuesto oficial.
- Dado que cuenta con decreto presupuestario en trámite se debe iniciar proceso de reevaluación ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el año 2025.

9. MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO.

Código BIP: 30283222-0

Tramo Puente El Belga – Acceso Capillas de Mármol: 14 km, comuna de Río Ibáñez.

- Contrato se terminó anticipadamente.
- Nueva licitación se realizó en el año 2023; publicación fue el 28/12/2023. Apertura Técnica: 03/05/2024. No hubo oferentes.
- Se debe reevaluar para publicar nuevamente (en conjunto con proyecto N°8).

10.MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO.
Código BIP: 30283174-0

Tramo Confluencia Baker y Neff a Puente Chacabuco: 17 Km, comuna de Cochrane.

- Publicado el 06/12/2023.
- Apertura técnica: 07/05/2024.
- Apertura Económica: 16/05/2024.
- Único oferente Empresa Conpax, se encuentra 99% por sobre el presupuesto oficial.
- Se resolvió favorablemente la reevaluación ante el MDSF: RATE RS de fecha 13-09-2024.
- Actualmente se encuentra en proceso de firma en el MOP la resolución de adjudicación para ingreso a la CGR el presente año.

11.MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO-ACCESO SUR COCHRANE
Código BIP: 40002995-0


Tramo Límite Sur Parque Patagonia – Cuesta El Traro, 5 Km, comuna de Cochrane. (FNDR).

- Con Acuerdo CORE N°6375 del 20/12/2023.
- Convenio Mandato enviado al Gobierno Regional el 25 de junio 2024.
- Fecha estimada para la publicación de la licitación: Diciembre 2024.

12.MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO-ACCESO SUR COCHRANE
Código BIP: 40002995-0

Tramo Cuesta El Traro – Acceso Sur Cochrane 5 Km, comuna de Cochrane. BIP: 40002995-0 (Obra ejecutada)

- Contrato finalizado 27-05-2024. El pavimento tuvo un avance ponderado de 4,8 km.



VALPARAISO, 21 de noviembre de 2024
OFICIO 503

La **COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES**, en sesión celebrada el día martes 19 de noviembre pasado acordó dirigir oficio a US., a objeto de que se sirva ordenar se informe con respecto al proceso de pavimentación de 142 kilómetros de la carretera Austral, especialmente en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, anunciado hace dos años por S.E., el Presidente de la República.

Lo anterior, en razón de que la Comisión tomó conocimiento de que habría sectores con licitación cerradas, pero aún no se realizaría el proceso de adjudicación, situación que, además, perjudica en empleo en la referida región. Solicitud diputado señor René Alinco.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de US., por orden del señor Presidente (A) de la Comisión, **H. DIPUTADO COSME MELLADO PINO**.

Dios guarde a US.,

ROBERTO FUENTES INNOCENTI
Abogado Secretario de la Comisión

A LA SEÑORA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS, JESSICA LÓPEZ SAFFIE.

cristian.rojas.g@mop.gov.cl
sop.oficinapartes@mop.gov.cl

AR-10943

D.V.
POMA.