



ANT.: Ord. N°47461 de fecha 10 de agosto de 2023, solicitando información sobre el estado de proyecto de Construcción Plaza Tambo Quemado, Población Nueva Esperanza, Arica.

MAT.: Da respuesta a estado de ejecución de la obra "Construcción Plaza Tambo Quemado, población Nueva Esperanza, Arica".

Arica,

24 AGO 2023

DE : FERNANDO ROBLEDO HINOJOSA
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (S)
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

A : JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
PROSECRETARIO SUBROGANTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Junto con saludar cordialmente, y en respuesta a su Oficio Ord. N°47.461 de fecha 10 de agosto de 2023, en el cual solicita informar sobre el estado de ejecución de las obras de construcción de la Plaza Tambo Quemado de la ciudad de Arica, es que vengo a informar lo siguiente:

1. El Proyecto "Construcción Plaza Tambo Quemado, Panamericana Sur, Arica", con una superficie de 6.056 m², corresponde a un Bien Nacional de Uso Público, el cual presenta restricciones normativas generada por la presencia de tendido eléctrico de la Línea de Alta tensión Arica-Pozo Almonte, donde es necesario incorporar una franja de seguridad de 15 metros, en la cual no es factible incorporar mobiliarios, juegos infantiles, maquinas ejercicio, o cualquier programa que signifique una concentración de personas en la zona de seguridad. Como se diagrama en la imagen inferior, el área de seguridad abarcaba gran parte del polígono de intervención de la plaza. (ver imagen 1)



Imagen 1: Franja de seguridad Línea de Alta Tensión

2. El proyecto contó con un proceso de participación ciudadana, reflejada en el informe final de participación ciudadana presentado por la Consultora al finalizar el estudio de diseño.
3. Actualmente la obra se encuentra en ejecución y sus obras de construcción están en fase final, por lo cual se estima un término del proyecto para el mes de noviembre del presente año 2023.
4. En relación con lo consultado respecto a los motivos que provocarían el retraso de las obras se puede informar que, producto de un descontento de los vecinos del sector con la materialidad de la obra, en especial respecto a la partida 5.2.10 "Enrocado", se realizaron las adecuaciones del proyecto de diseño de las partidas de paisajismo eliminando el enrocado además de mejoras respecto a los gaviones propuestos, de conformidad a lo solicitado por la comunidad. En base a lo anterior es que se requirió más tiempo del previsto toda vez que las modificaciones debieron ser aprobadas por el CORE debido a que corresponde a un proyecto FNDR, acordándose desarrollar las modificaciones al paisajismo.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.


FERNANDO ROBLEDO HINOJOSA
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (S)
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

Adj.: No hay


KDM/kdm

Distribución:

- Destinatario
- Inspección Técnica SERVIU Arica y Parinacota / ccardenas@minvu.cl
- Dpto. Desarrollo Urbano
- Oficina de Partes